

高平市 2021 年省市重点工程 1-6 月份进展情况

今年由我市调度的省、市重点工程项目共 15 项，总投资 191.66 亿元。其中：**前期 2 项**（总投资 82.93 亿元，分别为西部铁路运煤专用线和黄王山矿井项目，均为市重点）；**建设 13 项**（省重点 1 项、市重点 12 项），年度计划投资 42.65 亿元，目前项目进展顺利，1-6 月份累计完成投资 17 亿，投资完成率 40%。

1. 甲醇重整制氢燃料电池项目（省重点）（续建）。

总投资 20 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-6 月完成投资 1.8 亿元。目前，主厂房已封顶，东侧道路第一遍沥青铺设完成，二次净房图纸设计改造方招标已完成。

2. 康硕（山西）智能制造中心（续建）。

总投资 1 亿元，年度计划投资 4000 万元，1-6 月份完成投资 0.4 亿元。目前，项目已经投产。

3. 生物科技产业园（台湾产业园二期）（续建）。

总投资 10.5 亿元，年度计划投资 3 亿元，1-6 月份完成投资 1.5 亿元。目前，已完成 2 栋标准化厂房的建设。

4. 福江不锈钢产业园（续建）。

总投资 15 亿元，年度

计划投资 3 亿元，1-6 月份完成投资 1.1 亿元。目前厂房正在进行基础施工与钢结构安装。

5. 智创城（续建）。总投资 2.1 亿元，年度计划投资 1.4 亿元，1-6 月份完成投资 1.2 亿元。目前，1#、2#建设完成，开始对接运营单位和入驻企业。3#、4#主体项目完成 90%，5#楼完成 30%。

6. 中科博联装备制造项目（续建）。总投资 5 亿元，年度计划投资 1 亿元，1-6 月份完成投资 0.6 亿元。目前，厂房已封顶，正在安装墙面板，硬化厂房内部地面。

7. 现代农业产业融合发展示范园（续建）。总投资 6.94 亿元，年度计划投资 1.4 亿元，1-6 月份完成投资 0.28 亿元。目前，1200 亩核心育种项目围墙进度完成 20%，栋舍护坡砌石工程完成 35%；中加裕联合育种项目围墙完成 80%，猪舍粪污管道铺设材料进场。

8. 丹河流域生态修复与保护工程（续建）。总投资 8.93 亿元，年度计划投资 2.5 亿元，1-6 月份完成投资 1.59 亿元。目前，丹河生态长廊工程已完成 7 座液压坝混凝土基座；第一污水处理厂设备安装完成 95%；南部中水回用工程已具备通水条件；东仓河治理工程河道治理完成 35%，污水处理厂完成 80%，兴园路工程主路通车。

9. 高铁新区（起步区）道路及管网工程（续建）。总投资 10.33 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-6 月份完成投资 2.16 亿元。目前，新区北街、南湖北街、南湖南街、台湾园街、站前路（除未拆迁部分）、精卫路（学府路-南外环）基本完工。

10. 高铁站周边道路及园林绿化工程（续建）。总投资 4.98 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-6 月份完成投资 2.21 亿元。目前，炎帝大道南延、站前北路西延、滨河路完成，景观轴完成东侧完成 75%，站前南路西延完成 95%。

11. 炎帝陵至市区快速通道（续建）。总投资 4.98 亿元，年度计划投资 2 亿元，1-6 月份完成投资 1.95 亿元。目前，路基灰土、桥梁、涵洞等基础工程全部完工，交安工程完成 55%。

12. 煤矿智能化建设项目（新建）。年度计划投资 14 亿元，共建设 8 个智能化回采、35 个智能化掘进工作面，1-6 月份完成投资 0.77 亿元。目前，省属晋能控股长平煤业 5302、5308 两个智能化回采工作面已建成并投入生产；正在对 2308、2317 两个智能化回采工作面设备进行智能化改造，待巷道掘进完成后，可正式投入生产；53042

掘进工作面智能化改造项目已完成前期调研和技术规格书编制工作，正在其主体企业进行审核；

科兴集团、兰花集团和太原青龙集团同昌煤业智能化建设总体方案已报晋城市能源局，待评审后，按照整体部署、系统推进、分类实施、重点突破的原则，分级分类分阶段实行。

13. 晋丰煤化 10 万吨尿素产业链延伸技改（续建）。总投资 4.97 亿元，年度计划投资 2 亿元，1-6 月份完成投资 0.78 亿元。目前，1-4 区场地平整和挡土墙施工完成，设备完成 291 台和 6 套独立系统招标。

14. 高平市公转铁项目（市重点）（前期）。总投资 33.9 亿元。目前，山西省兰花煤炭实业集团有限公司同意签订《接轨协议》，近期完成协议签订。

15. 高平市源野煤业黄王山矿井及选煤厂（市重点）（前期）。总投资 49 亿元。源野公司于 2021 年 1 月将“关于启动公司重组相关工作的请示”上报至晋城煤炭事业部，晋城煤炭事业部于 2 月 24 日将“关于推进源野公司重组工作的请示”上报至晋能控股煤业集团，待晋能控股集团资产总体重组完成后办理。