

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7（208改线不含长治5亿）	4.41			
1	高平氢驰动力新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	<p>年度计划投资：4亿元。</p> <p>建设内容：占地100亩，建设面积36000平米，新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设，一期4万台套，二期4万台套。</p>	1.2	<p>3月份完成0.1亿元，主要做好复工准备工作；</p> <p>4月份完成0.2亿元，主要完成厂房内地面回填，地面浇筑及养生时效；甲醇燃料电池测试台架试运行；</p> <p>5月份完成0.3亿元，主要完成消防及给排水管路安装；甲醇燃料电池试验设备采购；</p> <p>6月份完成0.5亿元，主要完成厂区内道路地面硬化；净化车间开始施工；甲醇增程器整车集成设计和样件采购；</p> <p>7月份完成0.6亿元，主要完成空调风管净化系统安装，配电设备及布线；甲醇燃料电池性能试验；</p> <p>8月份完成0.7亿元，主要完成净化车间区域环氧地坪；甲醇燃料电池样车验证；</p> <p>9月份完成0.9亿元，主要完成场内除尘，辅助设备联调；甲醇增程样车试制和调试；</p> <p>10月份完成0.4亿元、主要完成生产及质量设备到场陆续安装；甲醇燃料电池样车道路试验测试；</p> <p>11月份完成0.2亿元，主要进行小批量试生产；甲醇增程试验车结构和耐久路试；</p> <p>12月份完成0.1亿元，主要优化工艺条件；甲醇燃料电池方案优化。</p>	<p>目前总装车间建筑安装工程已经完工，展示中心投入使用。验证中心装修完成，测试设备已经导入，相关开发测试已经启动运行，目前已投入使用。相关知识产权完成二批次导入氢驰动力。爱驰全园首座换电站在高平建成投入使用。周围1.7公里配套道路通车。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成(亿元)	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
2	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	<p>年度计划投资：0.4亿元。</p> <p>建设内容：建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心</p>	0.2	<p>3月份完成0.1亿元，主要进行厂房装修、基础设施施工；</p> <p>4月份完成0.1亿元，主要工作为设备安装、联调联试；</p> <p>5月份完成0.05亿元，主要工作为试生产；</p> <p>6月份完成0.05亿元，正式投产；</p> <p>7-12月份完成0.1亿元，试生产。</p>	设备安装完毕，正在进行调试。	
3	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	<p>年度计划投资：3.6亿元。</p> <p>建设内容：占地面积322亩，建设11.7万m²标准化厂房，一栋0.49万m²办公/研发楼，六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。</p>	0.37	<p>6月份完成土地招拍挂；</p> <p>7月份取得土地手续；</p> <p>8月份完成0.7亿元，进行钢结构吊装和厂房施工；</p> <p>9月份完成0.7亿元，完成主体工程量的20%；</p> <p>10月份完成0.7亿元，完成主体工程量的40%；</p> <p>11月份完成0.7亿元，完成主体工程量的60%；</p> <p>12月份完成0.8亿元，完成主体工程量的80%</p>	<p>目前，场地平整至设计标高，排洪管沟完成，场内所有建筑物桩基础完成90%；1号厂房破桩完成30%；2号、3号、4号、5号厂房破桩完成80%；配套附属设施桩基础完成70%，破桩完成70%，1#、2#厂房首层结构柱完成20%。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
4	高平市生物科技产业园	续建	年度计划投资：4.2亿元。 建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危化品库，以及商务展示区及配套附属设施。	1.1	3月份完成0.20亿元，主要建设1、4#医疗器械车间主体完成；2、商务展示区主体完成30%； 4月份完成0.32亿元，主要建设1、标准厂房4具备交付条件；2、3#医疗器械车间主体完成；3、商务展示区主体完成40%； 5月份完成0.37亿元，主要建设1、标准厂房5具备交付条件；2、1#、2#医疗器械车间主体完成；3、商务展示区主体完成50%； 6月份完成0.25亿元，主要建设1、商务展示区主体完成60%； 7月份完成0.54亿元，主要建设1、标准厂房6、7具备交付条件；2、商务展示区主体完成60%；3、2#写字楼：砌筑完成50%； 8月份完成0.47亿元，主要建设1、商务展示区主体完成75%；2、灭菌车间具备交付条件； 9月份完成0.53亿元，主要建设1、检测辐照中心主体完成；2、商务展示区主体完成90%； 10月份完成0.56亿元，主要建设1、商务展示区主体完成； 11月份完成0.53亿元，主要建设1、4栋制剂车间主体完成60%；2、4栋新开医疗器械车间主体完成60%； 12月份完成0.43亿元，主要建设1、4栋制剂车间主体完成70%；2、4栋新开医疗器械车间主体完成70%。	1、标准厂房4#具备交付条件； 2、3#医疗器械车间主体完成； 3、商务展示区主体完成40%；	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
5	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。		取得省政府同意项目新建的意见后，4个月完成产能置换，12个月完成项目核准。	正在进行公司重组。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
6	高平市矿山绿色开采试验项目（充填开采）	新建	<p>年度计划投资：2亿元。</p> <p>建设内容：米山煤业绿色开采：地面充填系统建设，设备采购及安装，钻孔施工与安装，井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采：地面充填系统建设，钻孔施工与安装，井下首采工作面圈定，膏体充填工作面安装，充填管路安装等。</p>	0.3	<p>3月份完成0.2亿元。计划完成充填场地进料道路修建、井巷工程100米（岩巷）；</p> <p>4月份完成0.1亿元。计划开始充填泵站土建工程工作、充填站部分设备采购、充填材料配比设计及实验招标；</p> <p>5月份完成0.1亿元。计划完成充填泵站土建工程工作、充填站部分设备安装工作、充填材料配比设计及实验招标，地面充填钻孔工程施工及安装招标，井巷工程开始；</p> <p>6月份完成0.1亿元。井巷工程完成1000米；</p> <p>7月份完成0.2亿元，计划开始充填站剩余设备采购，充填钻孔施工、充填管路及管阀采购、充填原材料调研与确定；</p> <p>8月份完成0.3亿元，计划完成充填站剩余设备采购及安装工作、充填钻孔施工、充填管路及管阀采购，开始井巷工程；</p> <p>9月份完成0.3亿元，井巷工程完成1000米；</p> <p>10月份完成0.3亿元充填原材料调研采购、地面充填站关键岗位人员组建；</p> <p>11月份完成0.3亿元，完成充填原材料调研采购、地面充填站关键岗位人员组建，开始充填管阀安装及试压工程、井巷工程；</p> <p>12月份完成0.1亿元，完成充填管阀安装及试压工程、井巷工程500米。</p>	<p>唐安煤矿：井巷工程进尺完成807米；土建工程充填站南侧料仓-0.4m以下基础柱浇筑完成。充填站地坑0.37m以下墙柱钢筋绑扎完成。南侧挡土墙完成20%。北侧挡土墙完成20%。</p> <p>米山煤矿：井巷工程已完成371米；充填泵及充填控制系统已完成招议标工作；进料道路已完成80%；</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成(亿元)	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
7	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车库、宿舍办公楼、实验室等辅助用</p>	0.504	<p>1月份完成0.03亿元。核心育种场项目开工建设；中加联合育种项目开始1200头育种场配套设施建设；生猪育种创新项目完成前期手续并开工；</p> <p>2月份完成0.05亿元。预计完成投资500万元核心育种场保育育成舍钢结构工程开始；中加联合育种项目配套设施的建设；生猪育种创新项目猪舍主体开工建设；</p> <p>3月份完成0.05亿元。核心育种场项目完成保育育成舍主体钢结构工程建设；中加联合育种项目完成1200头育种场配套设施建设；生猪育种创新项目猪舍主体工程建设；</p> <p>4月份完成0.13亿元。核心育种场项目配怀舍主体工程的建设；中加联合育种项目1200头育种场养殖设备开始安装；生猪育种创新项目猪舍主体工程的建设；</p> <p>5月份完成0.13亿元。核心育种场项目分娩舍主体工程的建设；中加联合育种项目1200头育种场养殖设备的安装；生猪育种创新项目猪舍主体工程的建设；</p> <p>6月份完成0.14亿元。核心育种场项目完成配怀舍、分娩舍主体工程的建设；中加联合育种项目完成1200头育种场养殖设备安装；生猪育种创新项目猪舍主体工程完成；</p> <p>7月份完成0.12亿元。核心育种场项目养殖设备的安装；中加联合育种项目1200头育种场养殖设备的安装；生猪育种创新项目养殖设备的安装；</p> <p>8月份完成0.12亿元。核心育种场项目配套设备的安装；中加联合育种项目1200头育种场配套设备的安装；生猪育种创新项目配套设备的安装；</p> <p>9月份完成0.12亿元。核心育种场项目养殖设备、配套设备安装；中加联合育种项目1200头育种场养殖设备、配套设备安装；生猪育种创新项目养殖设备、配套设备安装完成；</p>	<p>凯裕康核心育种场项目：已完成土方清运12000立方米，石方破碎15600立方米，砌筑挡土墙14000立方米，1000立方米蓄水池等工程，配怀舍猪舍砌筑主体工程完工，保育育成舍正在进行。</p> <p>中加联合育种项目：项目12000余平方米育成舍、测定舍、保育舍、妊娠舍、产仔舍主体工程完工，养殖设备开始安装。</p> <p>晋汾白猪育种创新项目：配怀舍、分娩舍主体工程完工。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
					<p>11月份完成0.05亿元。核心育种场项目配套设备的安装；中加联合育种项目1200头育种场养殖设备、配套设备的安装；生猪育种创新项目养殖设备、配套设备的调试运行；</p> <p>12月份完成0.01亿元。核心育种场项目配套辅助设施建设；中加联合育种项目完成1200头育种场养殖设备安装；生猪育种创新项目完成养殖设备的调试。</p>		

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
8	高平市农商智慧城项目	续建	<p>年度计划投资：0.6亿元。</p> <p>建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。</p>	0.13	<p>3月份完成0.05亿元，主要建设一期1#楼主体结构；</p> <p>4月份完成0.08亿元，主要建设一期1#楼主体结构；2#-4#楼二次结构；</p> <p>5月份完成0.08亿元，主要建设一期1#楼主体结构；2#-4#楼二次结构；</p> <p>6月份完成0.06亿元，主要建设一期1#-4#楼安装工程；</p> <p>7月份完成0.06亿元，主要建设一期1#-4#楼安装工程；</p> <p>8月份完成0.06亿元，主要建设一期1#-4#楼装饰工程；</p> <p>9月份完成0.06亿元，主要建设一期1#-4#楼装饰工程；</p> <p>10月份完成0.05亿元，主要建设一期室外道排等配套工程；</p> <p>11月份完成0.05亿元，主要建设一期室外道排等配套工程；</p> <p>12月份完成0.05亿元，主要建设一期室外配套工程。</p>	完成一期1#楼主体结构基本完成；2#楼二次结构完成30%；3#二次结构完成90%；4#楼二次结构完成90%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成(亿元)	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
9	高平数字政府建设项目	续建	<p>年度计划投资：0.8亿元。</p> <p>建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。</p>	0.4	<p>3月份完成0.2亿元。完成一枚印章管审批，一个终端管服务及一个网格管治理系统开发，增加城市三维建模；</p> <p>4月份完成0.2亿元。完成大数据交换中心建设；</p> <p>5月份完成0.2亿元。增加无证明城市系统、远程勘探系统、审管联动、跨省通办、自助服务系统等建设；完成两处智慧停车场建设；</p> <p>6月份完成0.2亿元。完成四处智慧停车场建设；</p> <p>7月份编制二期初步设计；</p> <p>8月份编制二期初步设计；</p> <p>9月份完成二期初步设计初稿；</p> <p>10月份完成对初步设计的评审；</p> <p>11月份根据初步设计编制实施方案；</p> <p>12月份根据实施方案实施。</p>	完成一枚印章管审批，一个终端管服务及一个网格管治理系统开发，增加城市三维建模及大数据交换中心建设。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
10	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元。</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东风专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m²，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9 横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋13060m²。</p>		<p>3月份对可研进行补充修订；</p> <p>4月份完成可研报告；</p> <p>5月份内部进行核定可研后，向郑州铁路集团报送；</p> <p>6月份取得郑州铁路集团的可研回复意见；</p> <p>7月份开展建设用地相关手续办理；</p> <p>8月份开展初步设计事项；</p> <p>9月份开展初步设计事项；</p> <p>10月份对初步设计进行审核；</p> <p>11月份开始图纸设计工作；</p> <p>12月份竞拍一期部分土地费用约2亿元，图纸设计费用约0.2亿元，完成一期图纸设计工作。</p>	<p>《高平市西部铁路专用线可行性研究报告》于2022年4月8号由中铁郑州局集团公司组织召开了视频审查会议，现待审批中。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
11	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。 建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。		2月份办理土地手续； 3月份办理土地手续； 4月份办理土地手续； 5月份办理土地手续； 6月份办理土地手续； 7月份EPC招标； 8月份EPC招标，开始拆迁； 9月份拆迁； 10月份开工建设路基、桥涵； 11月份建设路基、桥涵； 12月份建设路基、桥涵。	1、已办理土地预审及规划选址意见书，由于初设方案调整，现正在补充修改土地预审方案，办理征地手续； 2、工可已经省发改委批复立项； 3、初步设计已经省交通运输厅批复； 4、正在编制EPC招标方案。	
12	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。		1-3月份办理土地手续； 4-6月份办理土地手续，EPC招标； 7-9月份施工图设计； 10-12月份拆迁。	1、山西省自然资源厅出具了建设项目用地预审与选址意见书； 2、山西省发改委对可研进行了批复； 3、山西省交通运输厅对初设进行了批复； 4、正在办理征地手续。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
13	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平方米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。		2-3月份办理前期手续； 4月份中旬一期项目开始施工； 5月份完成0.05亿元，桩基础、地下室底板防水施工完50%； 6月份完成0.05亿元，桩基础、基础垫层、地下室底板防水 施工完； 7月份完成0.1亿元，筏板基础施工完50%； 8月份完成0.2亿元，筏板基础施工完； 9月份完成0.2亿元，地下室负一层结构施工完50%； 10月份完成0.2亿元地下室负一层结构施工完； 11月份完成0.08亿元，首层结构施工完50%； 12月份完成0.02亿元，首层结构施工完。	正在办理施工许可手续。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成（亿元）	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网（雨污分流）改造工程	前期	建设内容：本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。	0.025	3月份：完成设计招标； 4月份：完成初步设计； 5月份—6月份：完成施工图设计； 7月份：完成预算编制及财政评审； 8月份：发布招标公告； 9月份：完成招标公告； 10月份—11月份：完成办理施工许可； 12月份：开工建设。	完成初步设计，正在进行初设评审	
15	黄河流域丹河上游（高平市域）生态修复综合治理项目	前期	建设内容：1. 中水回用工程；2. 丹河源头生态修复治理工程；3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程（北王庄至张家坡段）；4. 许河生态治理工程；5. 大东仓河生态治理工程；6. 东大河生态治理工程；7. 高平市丹河两湿地改造工程；8. 小东仓河入市区口湿地工程；9. 高平市区雨污分流项目。		2月份：根据初步评审意见修改完善可研； 3月份：根据初步评审意见修改完善可研； 4月份：根据初步评审意见修改完善可研； 5月份：根据初步评审意见修改完善可研； 6月份：根据初步评审意见修改完善可研； 7月份—8月份：可研评审，修改完善； 9月份—12月份：督促建设单位完成下一步相关工作。	正在完善可研。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-4月投资完成(亿元)	2022年项目推进时间节点及工作目标	目标任务进度	备注
16	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	<p>年度计划投资：1亿元。 建设内容：占地约120亩，一期工程建设1×150t/h+1×75t/h 和1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1 ×150t/h 和1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m² 供热面积，并网发电约1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。</p>	0.18	<p>3月份完成0.12亿元，主厂房主体结构完成30%，设备购置完成10%； 4月份完成0.06亿元，主厂房主体结构完成60%，锅炉本体安装完成30%； 5月份完成0.2亿元，主厂房主体结构完成100%，锅炉本体安装完成60%，设备购置完成20%； 6月份完成0.17亿元，锅炉本体安装完成80%，建筑附属工程完成20%，设备购置完成40%； 7月份完成0.2亿元，锅炉本体安装完成90%，建筑附属工程完成40%，设备购置完成60%； 8月份完成0.1亿元，锅炉本体安装完，附属设备安装完成30%，电气设备完成30%，建筑附属工程完成60%，设备购置完成80%； 9月份完成划0.1亿元，附属设备安装完成70%，电气设备完成60%，建筑附属工程完成80%，设备购置完成100%； 10月份完成0.04亿元，附属设备安装完成90%，电气设备完成90%，建筑附属工程完成90%； 11月份完成0.01亿元，附属设备安装完，电气设备完，建筑附属工程施工完； 12月份开始调试运行。</p>	主厂房主体结构完成60%，设备购置完成30%，锅炉本体安装完成30%。	