

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 29大项37小项					
1	康硕电气集团智能制造总部基地配套项目（关键零部件生产项目）	康硕电气集团	续建	建设一条高端装备关键零部件智能制造生产线，可年产3万吨各种铸件、6万吨缸体、12万件缸盖等。	完成了关键设备采购，正在进行设备的安装调试工作。	
2	日产15万支圆柱动力电池项目	福电（山西）能源科技有限公司	续建	项目分两期建设，一期日产15 万支圆柱动力电池项目投资 3.5亿元，建设周期 10个月，项目在一期达产后启动二期日产 15 万支建设一期项目完成后年产值3亿元以上，年税收超过2500万元。	正在进行设备安装。	
3	兴高能源40万吨无烟煤配煤炼焦配套余热发电提效改造项目	山西兴高能源股份有限公司	新建	拆除现有4台20t/h中温中压余热锅炉，新建4台35t/h高温超高压余热锅炉、1台45MW高温超高压中间一次再热汽轮机及1台50MW发电机组等配套辅助设施，保留现有2台15MW中温中压汽轮发电机组作为检修期间备用使用。建成后装机容量达到45MW。	锅炉综合楼及发电车间施工完成进度50%，完成项目整体进度的30%。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
4	三百万羽蛋鸡养殖项目	山西安俊和源农牧科技开发有限公司	续建	(1)新建5列8层数字化，智能化，全自动化鸡舍22栋，每栋建筑面积1720平米；科技办公楼及职工宿舍1700平米；无害化有机肥处理车间10000平米；饲料加工车间1500余平米；蛋库及鸡蛋分级车间5200余平米；冷库3000余平米；8个1000吨的玉米仓和2个1000吨豆粕仓；及其它相美的附属配套设施。(2)该项目建成后，可实现年存栏鸡250万羽，青年鸡50万羽，年产优质绿色鸡蛋近3.6万吨。	4#育雏舍完成厂房和设备安装；1#蛋鸡舍完成厂房建设、正在进行厂房内设备安装；6#、7#、8#、9#、12#、13#蛋鸡舍护坡全部完成。办公楼完成主体、室内精装修完成。自来水、燃气完成管线敷设，供电完成电杆和线路敷设，变压器已订购。	
5	太行花大棚育苗基地项目	高平市科创园园林绿化有限公司	续建	占地面积222.12亩；主要产品：花卉育苗、盆栽种植；年生产规模：圃穴盘苗4719.5万株，花坛花镜精品盆苗185.5万盆，花卉地被工程杯苗637.4万株，年宵花卉用苗3.8万盆。 建设内容：包括智能温室、自动化育繁生产线、炼苗地、配套路网及设施，其中花卉工厂智能温室面积7.5万平米，炼苗地面积2.5万平米，配套路网道路10660平米。	大棚主体基本完工；配套智能育苗设备正订做生产中；其他园区内百花、百木、百草、百果园建设完工，目前正进行日常管护。	
6	高平市寺庄镇农业产业园及高标准农田建设项目二期	高平市寺庄镇人民政府	新建	(1)温室大棚:覆被式温室大拱棚 146栋，占地350亩。 (2)高标准农田:约200亩高标准农田，工程内容主要包括建(构)筑物拆迁补偿与拆除清运、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、土壤培肥工程。	目前，2栋覆被式大棚建设已完成，6栋日光温室大棚正在增加最后一道保温后墙。	
7	年存栏600头种公猪站项目	山西晋裕泽农牧有限公司	新建	项目占地26.52亩，总建筑面积4171平方米，新建后备隔离舍519平方米、公猪舍2962平方米，化验室81平方米，办公及辅助用房609平方米，2000立方米粪污处理设施1套，购置养殖设备750余台、套，道路硬化、配电、供暖等设施设备及其他附属设施。	水电已完成，厂房基础开挖。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平农商城	山西盛世合德房地产开发有限公司	新建	项目总用地面积32461.58㎡，总建筑面积约68000㎡。建成后为高平市农产品交易集散、仓储物流、冷链、农产品电子商务、农商孵化等功能为一体的综合性农产品批发市场及配套设施(共计5幢，其中2栋12层、3栋2层)。	正在进行场地平整、围挡。	
9	睿能热交换器、热回收系统生产基地项目	睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司	续建	装修和改造厂房1万平方米，购进多通道螺旋板专机生产设备，主要建设喷漆线、检测中心、机加设备、立体仓库以及其他附属设施。	厂房地面改造工作已完成。项目部分设备已安装完成，正在调试。其余设备正在生产，7月底完成。	
10	唐安煤矿分公司煤层配采项目（下组煤延深配采项目）	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司	续建	建设地面充填系统，钻孔施工与安装，圈定井下首采工作面，安装膏体充填工作面、充填管路等。	2号回风立井，井筒垂深174m；2号副斜井，落底标高+710，井筒斜长566.61m；2号副斜井井底车场，目前已掘进20.6m；710东回风大巷，目前已掘进532m。	
11	山西高平源野煤业沟底煤矿及选煤厂项目	山西高平源野煤业有限公司	新建	建设500万吨／年矿井及洗煤厂。	已取得环评、取水许可、初步设计；正在办理安全设施设计和土地手续；建设用地手续涉及的村民社保登记和土地补偿等手续已办理完成，现正在和兰花集团洽谈东峰煤矿压覆资源相关事宜，待完成后可组卷上报。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称		项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
12	青龙同昌煤业有限公司条带膏体绿色充填开采		山西高平青龙同昌煤业有限公司	新建	产能30万吨/年，井巷工程、设备及工器具购买、安装工程和工程建设及其附属设施购置。	井巷工程：截止目前主运巷开拓进尺1190米，辅运巷开拓进尺967米，回风巷开拓进尺200米，累计完成开拓进尺2727米；土建工程：已完成施工场地三通一平，正在进行开挖主厂房基础施工。	
13	科兴煤矿配采项目	科兴前和煤业水平延深（配采）工程项目	山西高平科兴前和煤业有限公司	续建	建设15#煤水平延深工程，与3#煤进行配采，矿井规模120万吨/年。	土建方面：完成回风井场地主通风机配电室、安全出口、风机设备平台修建；矿建方面：矿建项目已完成主斜井、回风立井、轨道暗斜井等6个单位工程，累计完成矿建进尺4100m；设备安装方面：完成回风立井井筒黄泥灌浆管和梯子间安装，完成回风井场地主通风机设备安装。	
		科兴赵庄煤业9号煤层与15号煤层配采项目	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	续建	回风暗斜井延伸工程82米；15#煤一采区三条大巷开拓7000米；变电所、水泵房、避难硐室等附属工程500米；15#煤首采面及备用面3500米，建设规模120万吨/年。	矿建工程已完成15号煤层一采区回风大巷、胶带大巷、辅运大巷、变电所、避难硐室和水泵房，15号煤层一采区东翼回风大巷、胶带大巷、辅运大巷、水泵房和水仓等井巷工程掘进；设备安装工程已完成15号煤层一采区东翼水泵房的设备及配电，完成了设备购置。	
		科兴龙马煤业矿井下组煤（9号、15号）水平延深项目	山西高平科兴龙马煤业有限公司	续建	建设9#、15#煤水平延深工程及地面配套系统工程，建设规模90万吨/年。	完成了回风立井井筒、回风立井安全出口、15号煤总回风巷三个矿建单位工程项目。现正在施工主斜井矿建单位工程，已施工212米。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称		项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
14	山西煤炭运销集团矿井建设项目	七一煤业15号煤层开采项目	山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	续建	15号煤层井下巷道及硐室施工，机电设备购置及安装工程。	项目已完工。	
15	兰花集团配套选煤厂项目	东峰煤矿配套洗煤厂项目	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	续建	新建主厂房、压滤车间、浓缩池、产品仓、电气楼、介质库、联结建构物之间的输送机栈桥及其他一些附属设施配套工程，对现有筛分楼进行加固改造，同时对装车楼等建筑进行拆除。	已完成一期工程的基建部分及设备安装调试，包括6个产品仓、1#转载点、2#转载点及其附属设施的修建，相应水、暖、电等配套设施的安装，209皮带、210皮带、211皮带、817皮带及双层振动筛的安装。同时，已完成二期工程内的浓缩池和压滤车间的主体结构。目前正在进行一期工程的试运转及系统测试调整，预计6月底可实现一期工程的投运。	
		伯方配套扩建选煤厂项目	山西兰花科创煤炭洗选有限公司	新建	扩增配套与矿井现有洗选系统并行使用；扩增后洗选能力与矿井核定产能配套达到210万吨／年。用地面积25.65亩，建筑面积8595.57平方米，建设内容：原煤脱粉（洗选下组煤预留）、原煤脱泥、重介分选、粗煤泥分选、细煤泥浮选及煤泥水处理系统、产品系统等配套消防管网设施、环保设施及附属绿化。	目前已完成项目属地备案、场地勘察消防专篇编制工作；安全、节能专篇正在组织评审；征地工作正在积极有序进行中；环评、水土专篇等报告待征地资料确认后开展编制；已签订前期专项报告编制及EPC工程总承包合同。	
		唐安配套新建选煤厂项目	山西兰花科创煤炭洗选有限公司	新建	新建主厂房一座、配电室一座、集控室一座、双层浓缩池一座、原煤棚扩建以及相关设备采购及皮带转载栈桥建设等，同时对部分带式输送机及栈桥、选矸楼、烘干车间、压滤车间、原事故水池、泵房、办公楼等原有建筑物进行拆除。	拆除工程已完成约70%；桩基施工完成87.3%、桩基检测已完成36.4%；土方施工已完成约75%。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
16	高平一中新建学生宿舍楼项目	高平市第一中学	新建	占地面积约35.07亩，总建筑面积33847.84m ² ,其中地上建筑面积22034.08m ² ，地下建筑面积11813.76m ² ，并配套室内外设施。 建设内容包括新建4栋学生宿舍楼、配套室外管线、室外道路及硬化、绿化等工程。	考古调查勘探工作已结束，正在等文保中心上报《考古挖掘请示》；地质灾害评估报告、土壤污染评估、节地评估编制完成，可研正在进行模拟审批。准备发布编制初步设计的招标公告。	
17	科兴申家庄煤业申家庄铁路专用线改扩建项目	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	新建	申家庄装车站为3条到发线。有效长度分别为285米、285米、375米。只能满足1/3列的到发条件。对既有装车站改扩建，延长装车线，有效长度满足405米。接轨线路为太焦线，接轨站西阳站。装车线采用快速装车系统。本专用线主要吸引的煤矿有首阳矿、神农矿、南河矿等周边煤矿企业，设计运量为240万吨/年。	目前已取得《用地预审与选址意见书》；社会稳定风险评估报告已通过高平市委政法委的审核，待晋城市委政法委审核，拟定6月27日召开社稳报告评审会。	
18	东宝铁路专用线改扩建项目	高平市东宝铁路运贸有限公司	新建	建设铺轨长度1.5公里及站台，新建煤棚1万平方米。	《土地预审及选址意见书》已批复；发布了征收土地预公告，随之市自然资源局下达了征地告知书，当前正在开展土地现状调查、风险评估和社保调查；项目核准方面，省发改委受理并委托第三方对本项目核准申请报告进行了评估，正在等待专家评审和核准批复。	
19	铁路运能提升项目	高平市鸿源煤炭销售有限公司	新建	为满足铁路运能提升后中转场地需求，该项目用地面积9228.16平方米，主要建设内容为环保储煤棚、封闭式皮带廊道及相关附属设施。	正在进行施工围挡。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
20	城乡环卫一体化项目	山西美欣达欣环卫科技有限公司	续建	日处理垃圾200吨。项目分为资源化中心、智慧管控中心、车辆维保中心、教育培训中心四大功能区，其中扩建环卫基地资源化中心，城区中转站改建，智慧环卫系统一套；主要设备为垃圾清扫保洁、分拣及垃圾转运车辆等设备购置及相关附属设施。	主体结构验收完成，外墙装饰装修正在施工，内装饰装修方案正在进行设计，完成工程总量80%；配套设施雨污水管网厂房区域施工完成，强电及弱电管线厂房区域施工完成，高压配电室及强电外线入场正在进行招标，厂区围墙施工完成80%,厂区市政道路厂房区域路基施工完成，完成工程总量60%。	
21	高平市市级公益性公墓	高平市民政局	续建	项目总用地面积 45300 m ² （合 68 亩），建筑占地面积 1200 m ² ，总建筑面积 4320 m ² ，绿化面积 22650 m ² ，道路及铺装面积 21450 m ² 。本项目主要建设内容包括业务管理用房、骨灰塔、生态节地葬、项目区道路及铺装、绿化、照明、管线等配套基础设施工程。项目建设完成后共安置骨灰数量 39869 个，其中：墓穴区 15948 个，骨灰格区 10000 个，生态循环葬 13921 个。	目前综合服务楼和骨灰堂主体结构、二次砌筑全部完成；公共卫生间主体结构全部完成；东门房基础全部完成；室外壁葬、卧葬、集中式墓碑、生命文化景墙、西侧入口景墙、门楼的主体结构全部完成；消防管道及检查井完成70%、绿化用水管道及检查井完成80%、雨水管道及检查井完成80%；墓区铺装完成50%；绿化侧柏完成2000株。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
22	高平市文化艺术和全民健身中心	高平市住建局	新建	文化艺术中心：总占地面积40392.8㎡（60.59亩），总建筑面积43371㎡（地上31178㎡，地下12193㎡）。主要建设内容为修建1个720座的大剧场、一个300人小剧场、1个150人小剧场及配套用房，并配套室外管线、室外道路及硬化等工程。 全民健身中心：总占地面积49955.11㎡，总建筑面积45760㎡，其中地上建筑面积32010㎡，地下建筑面积13750㎡。主要建设内容包括篮球馆、游泳馆、辅助用房等建筑，并建设停车场、给排水、供暖、供电等配套工程。	全民健身中心完成桩基工程57%；基坑支护工程完成40%；土方开挖工程完成90%；文化艺术中心试验桩施工完成、土方工程完成约40%、临建完成40%。	
23	高平市寺庄热源厂项目	高平市住建局	新建	本项目供热面积200万㎡，热负荷174MW，新建3×58MW热源厂一座，总用地面积34171.15㎡（51.26亩），总建筑面积为27207㎡，其中生产用房建筑面积为22237㎡，附属设施用房建筑面积为4970㎡。 热源厂分两期建设，一期工程为2×58MW循环流化床热水锅炉、厂房及附属设施，二期工程为1×58MW循环流化床热水锅炉级附属设施。	目前已完成建设场地地基稳定性评价报告、勘界报告及项目建议书批复，正在编制可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、压覆矿产资源报告、实施性详细规划、规划选址研究报告、林地手续（林业部门出具《林地审核同意书》）、地质灾害报告、节地评价报告、土壤污染调查报告、环境影响报告、水土保持方案报告等征地所需资料。	
24	国投生态能源科技电动汽车充（换）电基础设施建设项目	高平国投生态能源科技有限公司	新建	利用原有的建筑，安装1300枪充电桩设备全覆盖及2所光储充检一体化超充站建设。	云泉煤矿、炎帝陵景区及北诗镇、河西镇、寺庄镇、三甲镇、永禄、石末乡等乡镇区域的充电桩已全部安装完成，累计安装259个。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称		项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
25	长平康乐之家		高平市长平康乐老年服务有限公司	新建	占地面积约15.03亩，建筑面积23362.93平方米。设置床位约500张;住所、活动室、办公场所，硬化、绿化；主要设备为适老设施、康复仪、理疗仪、治疗仪、呼吸系统、呼叫系统、健身设备、消毒柜、灭菌柜、消防设备、空气能设备及其他附属设施。	项目平整场地，部分区域开挖土方，进度完成5%。	
26	城镇化道路建设项目	高平市5条城市微循环支路项目	高平市住建局	续建	项目共规划修建华鼎世家小区支路、客运中心支路西延、尚东美地浩翔小区东侧支路、银座公馆西侧支路、华商街支路5条城市支路。道路总长约2.36km，红线宽度10-32m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、道路配套管网工程、道路照明工程、绿化工程、交通设施工程等。	华鼎世家小区支路、客运中心支路西延、尚东美地浩翔小区东侧支路、银座公馆西侧支路4条城市支路正在进行人行道、路沿石施工及面层油铺设。华商街支路正在进行地下管网施工。	
		坪曲线米山至高平界路域环境整治工程	高平市交通局	新建	本项目全长16公里，主要建设内容为：边沟改造工程、弱电入地工程、照明工程、绿化工程等。	项目已完工。	
		农商智慧城南侧支路工程	高平市住建局	新建	西起精卫路，东至炎帝大道，占地面积26.5亩，道路全长662.934米，规划为城市次干路，从太焦高铁桥墩之间穿过，红线宽度为26米，设计时速40千米/小时。主要建设内容包括道路工程、电力电信工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等市政配套工程。	已完工。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称		项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
27	高平市千万工程	寺庄镇伯方村环境及基础设施提升改造项目	高平市寺庄镇人民政府	新建	村庄建成区面积约52公顷，建设规模为对全村庄内的拆迁闲置地、道路、供暖等公用设施、沿街外立面、历史文化遗产等进行改造美化。建设内容包括小微公园改造、外立面改造、管网改造、历史名居修缮、道路及市政配套改造、基站迁移、换热站修建、照明、架空线路改造、生态林建设等。	项目已完工。	
		神农镇中庙村基础设施提升项目	高平市神农镇人民政府	新建	重点规划建设窑洞（文创、农产品集合店－梨园咖啡厅）、村委、二十四节气广场、游客中心、非遗展示中心（高跷坊）、天昌垒院（泽商文化博物馆）、高楼院、磨坊（五谷养生房）、油坊、乡村客厅（神农书院）、礼堂、醋坊、酒坊、染织坊、高平古法制香传习所、香坊、陶坊、中医馆、牌坊（红旗食堂）、牌坊前广场、南庭院（中庙客栈）、中草药广场、村委南停车场、村口小游园等，配套完善村内道路、供电、供气、供热、给排水、环卫设施等。	项目已完工。	
		三甲镇北庄村、邢村村基础设施提升改造项目	高平市三甲镇人民政府	新建	项目主要建设内容为对北庄村、邢庄村道路改造、村庄环境整治、河道治理、古建筑修缮以及游客服务中心及展厅建设等。项目道路改造面积为24700㎡；村庄环境整治工作包括拆违治乱6000㎡，街角游园改造47500㎡，建筑外立面改造147500㎡，电力管线改造14740m、通讯管线改造2716m、燃气管线改造1031m及供暖管线改造135m，挡墙砌筑1000m³；对古建筑及古院落进行修缮，修缮面积约7100㎡；河道治理总长约307.5m；游客服务中心建筑面积为472.28㎡、窑洞展厅建筑面积309.92㎡；其他零星工程。	项目已完工。	

2025年6月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	项目单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
28	丹河南王庄段水质净化改造与提升工程	高平市水务局	新建	处理规模为1.5万立方米/天。	初步设计已批复。	
29	中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区）	高平市华康建筑工程有限公司	续建	该项目总用地面积84240平方米。建成后主要用于提供高平市周边医疗服务，建设门诊医技楼（含社区卫生中心）、病房楼、康养院、锅炉房、制氧站、污水处理站、门卫等相关附属设施。	3栋主体结构完成、二次结构完成、水电暖安装工程完成70%、装饰装修工程完成25%；配套污水处理站开始进行基础施工；场区阶型绿化完成60%、场区水电暖管网完成65%。	