序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7(208改线不含 长治5亿)	6. 71		
1	高平氢驰动力 新能源甲醇重 整制氢燃料电 池项目	续建	年度计划投资: 4亿元。 建设内容: 占地100亩, 建设面积36000平米,新上产 线及配套设备共计82台套。 项目分两期建设,一期4万台 套,二期4万台套。	1.52	目前总装车间主体结构已 封顶,正在进行地面压实 及内部墙体砌筑,展示中 心投入使用。验证中心接 修完成,测试设备已经导 入。相关知识产权完成二 批次导入氢驰动力。爱驰 全园首座换电站在高平建 成投入使用。周围1.7公 里配套道路通车。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
2	高平市康硕 (山西)轻合 金快速成型中 心项目	续建	年度计划投资: 0.4亿元。 建设内容:建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产 线、产品检验检测中心、高效率物流中心	0. 25	正在进行试生产	
3	高平市不锈钢 产业园(包含 标准厂房)	续建	年度计划投资: 3.6亿元。 建设内容: 占地面积322 亩,建设11.7万㎡标准化厂房,一栋0.49万㎡办公/研发 楼,六栋宿舍楼及其它附属 配套设施。年加工30万吨冷 轧不锈钢、10万吨不锈钢型 材。	0. 37	目前,场地平整至设计标高,排洪管沟完成,场内所有建筑物桩基础完成90%; 1号厂房破桩完成30%; 2号、3号、4号、5号厂房破桩完成80%; 配套附属设施桩基础完成70%,破桩完成70%,1#、2#厂房首层结构柱完成20%。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
4	高平市生物科 技产业园	续建	年度计划投资: 4.2亿元。 建设内容: 4栋标准化厂 房, 4栋医疗器械车间, 4栋 制剂车间, 1栋提取车间, 1 栋综合制剂车间, 1栋灭菌车 间, 1栋检测辐照中心, 2栋 库房, 1栋危品库, 以及商务 展示区及配套附属设施。	1.6	标准厂房5具备交付条件; 2、1#、2#医疗器械车间主体完成; 3、商务展示区2栋写字楼主体完成%90%;	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
6	高平市矿山绿 色开采试验项 目 (充填开 采)	新建	年度计划投资:2亿元。 建设内容:米山煤业绿色开采:地面充填系统域系统。 也开采:地面充安装,排下。 一个工作,设备采购及安装,并下充填。 一个工作。 一个工作,是一个工作。 一个一一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一个一。 一		唐安煤矿: 井巷工程已完成1202米。设备招标完成膏体充填液压支架等的招标。充填站地坑浇筑完成,地面以下回填土仓。完成,也面以下柱浇筑完成。 充填站及北侧料仓。 9m以下柱浇筑完成。 7m以下柱浇筑完成, -0. 7m以下回填筑60%累计完成80%。 北侧挡土墙砌筑20%累计完成40%。 东侧挡土墙砌筑完成 10%; 米山煤矿: 井巷工程已境成606米; 充填充足克城招流。 在606米; 克克成招议标工作; 进料道路已完成。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
7	高平市现代农 业产业融合发 展示范园	续建	年度 1亿元。 1亿元。 1亿元。 1亿元。 1亿元。 1亿元。 1亿元。 1亿元。	0. 641	凯裕康核心育种场项目:已完成上方清运12000立方米,有5600立方米,7600立方米,1000立方米,1000立方米,1000立方米,1000立方米,1000立方米,1000立方米,1000立方米。在全国工工工程,是一个工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工工程,是一个工工程,工工程,是一个工工程,是一个工工程,是一个工工程,工工程,工工工程,工工工程,工工工程,工工工程,工工工程,工工工程,	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
8	高平市农商智慧城项目	续建	年度计划投资: 0.6亿元。 建设内容: 农商智慧城国建设内容: 农商品是总域由高平地农产品产品产品及产品及产品及产品及产品及产品及产品及产品及产品及产品及产品。 "有一个大型,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 246	1#楼主体结构、2#- 4#楼二次结构;开始 1-5#楼的安装及装 饰,完成约30%。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
9	高平数字政府 建设项目	续建	年度计划投资: 0.8亿元。 建设内容: 对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑,对数字化转型的基础建设实施升级,按照"1+5+N"的思路,围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发,构建"高平大脑"大数据中心。	0.6	一枚印章管审批,一个终端管服务及一个网格管治理系统开发,增加城市三维建模及大数据交换中市建设;增加无证明城市高建设;增加无证明城市高统、远程勘探系统、自助报系统等建设;完成两处智慧停车场建设。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
10	高平市西部铁路专用线项目	新建	年度计划投资: 2.2亿元。 建设内容: 新建交法站 及南陈铺之间的疏解线、阳野间线路及南阳线区间线路及南路线区间线路及南路域区间线路及有线区的线路及东峰前和装车站、底专用线区间线路及东峰前和装车站区间线路及东线区间线路及东线区间线路及东域的,铺单开道盆26组;铺交叉渡线5组;新建产大桥2座: 3234顶平米,框架桥14座: 549延长米,涵洞40座: 1271.9 横延米;新建隧道1条,1315延长米;新建房屋13060㎡。		《高平市西部铁路专用线可行性研究报告》于2022年4月8号由中铁郑州局集团公司组织召开了视频审查会议,现待审批中。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
11	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程		年度计划投资: 10亿元(晋城5亿元、长治5亿元)。 建设内容: 路线全长 55. 458公里,其中,长治境内21. 263公里,高平境内 34. 195公里,路基宽度25. 5米。		1、已办理土地预审及规划 选址意见书,由于初设方案 调整,现正在补充修改土地 预审方案,办理征地手续; 2、工可已经省发改委批复 立项; 3、初步设计已经省交通运 输厅批复; 4、正在编制EPC招标方案。	
13	高平市人民医 院门诊楼、体 检与康复中心 及配套工程	歩建	年度计划投资: 0.9亿元。 建设内容:建筑面积 35000平米,门诊楼、体检与 康复中心及配套工程。		消防设计正在审查。	

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-5月份完成 投资(亿元)	目标任务进度	备注
16	高平市第三热 源厂热电联产 项目	续建	年度计划投资: 1亿元。 建设内容: 占地约 120亩,一期工程建设 1×150t/h+1×75t/h 和 1×25MW 背压机组,总投资 5.7亿元,采用EPC总承包模 式。二期工程建设1 × 150t/h 和 1×25MW+1×7.5MW 背压机 组,总投资2.4亿元,计划于 2022年11月投产供热,建成 后满足 400 万m² 供热面积, 并网发电约1.63亿度/年,生 产工业用气45万吨/年。	0. 55	主厂房主体结构,设 备购置完成40%,锅 炉本体安装完成80%。	