

2023年市重点工程项目推进清单

| 序号 | 项目名称               | 建设性质 | 项目概况  | 年度计划投资 | 1-7月投资完成（亿元） | 目标任务进度   | 备注  |
|----|--------------------|------|---|--------|--------------|--|-----|
|    | 合计13项              |      |   | 16.03  | 11.41        |  |     |
| 1  | 高平市不锈钢产业园（包含基本厂房）  | 续建   | 项目总占地面积约21.5万m <sup>2</sup> 。包括5栋钢结构厂房，建筑面积约11.7万m <sup>2</sup> ；配套用房共12栋，建筑面积约2.4万m <sup>2</sup> ，包括宿舍楼6栋，技术物流中心、食堂、供暖房、污水处理用房各一栋，门卫室2栋。   | 1.00   | 2.06         | 已进入试生产阶段   | 市重点 |
| 2  | 高平市科兴集团智能化矿井建设项目   | 续建   | 完成所属煤矿智能化回采工作面建设和评定验收，完成所属煤矿智能化综合管控平台、相关自动化控制系统建设，逐步拓展智能化系统在煤矿应用场景。   | 1.30   | 1.40         | 1.3月份完成了南阳和申家庄智能回采工作面评定；游仙山、云泉、新庄和平泉智能掘进工作面评定。<br>2.4月份完成了龙马1处智能掘进工作面评定。<br>3.6月份正在开展智能化综合管控平台基础框架和完善其他智能化子系统建设。<br>4.7月份完成10处安全风险监测预警平台验收；完成前和、牛山煤业智能回采工作面支架安装。 | 市重点 |
| 3  | 二广高速晋东南物流园建设项目（一期） | 续建   | 二广高速晋东南物流园建设项目（一期）工程位于二广高速东侧，规划占地约64.55亩（约43033.3m <sup>2</sup> ），建设物流园东区电子商务及城市配送功能服务区。本地块总建筑面积33034.65m <sup>2</sup> ，建筑占地面积19532.43m <sup>2</sup> ，容积率1.42，建筑密度45.39%，绿地率10.51%，机动车停车79辆。主要建设单体为1#物流仓库（25929.67m <sup>2</sup> ）、2#多温层冷库（4980.05m <sup>2</sup> ）、3#管理用房（1606.41m <sup>2</sup> ）、4#、5#门卫（20.30m <sup>2</sup> ） | 1.50   | 1.30         | 1.1#物流仓库主体结构完成，正在进行装饰装修；<br>2.2#多温层冷库墙体、顶板安装完成；<br>3.配套设备正在进行采购。   | 市重点 |

2023年市重点工程项目推进清单

| 序号 | 项目名称             | 建设性质 | 项目概况  | 年度计划投资 | 1-7月投资完成（亿元） | 目标任务进度   | 备注  |
|----|------------------|------|---|--------|--------------|--|-----|
| 4  | 高平市科兴工创装备制造产业园二期 | 新建   | 项目总用地面积 83799.95 m <sup>2</sup> ，其中：净用地面积 81636.66 m <sup>2</sup> ，代征城市绿地面积 2163.29 m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括厂房 4 栋、配套用房 1 栋、大门 2 座、道路铺装工程、绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程。项目建筑占地面积为 45268.26 m <sup>2</sup> ，计容建筑面积 89191.92 m <sup>2</sup> （建筑面积 48102.52 m <sup>2</sup> ），其中厂房面积 87915.32 m <sup>2</sup> ，配套用房 1200 m <sup>2</sup> ，大门 76.6 m <sup>2</sup> 。 | 1.00   | 1.00         | 1. K1 厂房钢结构主体施工完成，屋面檩条施工完成，墙面檩条安装完成 30%，外墙砌筑完成 30%。<br>2. K2 厂房钢结构主体施工完成，屋面檩条施工完成 80%，外墙砌筑完成。<br>3. J1 厂房基础施工完成，基槽灰土回填完成 40%<br>4. J2 厂房桩基完成 70%<br>5. 配套 L 钢结构主体外墙屋面面板施工完成，二次结构施工完成 70%<br>6. 园区道路及管线施工完成 60%。<br>7. 东门卫室主体、二次结构施工完成  | 市重点 |
| 5  | 高平市城乡供排水一体化治理项目  | 新建   | 工程主要内容为建设乡镇净水厂 3 座，2 万方调蓄池一座，铺设输水管道 2300 公里，建设污水处理终端约 100 座，更新改造村内供水管网，建设污水收集管网等配套设施。   | 1.00   | 0.00         | 项目特许经营实施方案报高平市政府常务会讨论。目前，正在与社会资本方和金融机构就融资水价、融资政策进行对接。  | 市重点 |
| 6  | 高平市公共供水管网漏损治理项目  | 续建   | 供水管网改造、区域加压泵站建设、北环路沿线村内“一户一表”改造、小区二次供水设施改造、智能化供水管理平台系统改造。   | 1.23   | 0.97         | 一、供水管网改造：<br>1. 泫氏街（建设路-赵庄桥）：全部施工完成；2. 育英街：全部施工完成；<br>3. 府东路：全部施工完成；4. 智创路：全部施工完成；<br>5. 迎宾路：全部施工完成；6. 张家坡支路：全部施工完成；<br>7. 文化局小区：全部施工完成；8. 迎宾路支路：全部施工完成；<br>9. 建洛巷：全部施工完成；10. 通水泥厂路：全部施工完成；<br>11. 友谊一巷：全部施工完成；12. 友谊街（神农路-炎帝大道）：完成 80%；<br>13. 泫氏街（赵庄桥-神农路）：全部施工完成；14. 建设路（康乐街-人民医院南）：完成 90%；<br>15. 铁西北路：完成 30%；16. 铁西南路：完成 20%；<br>17. 友谊街（府东路-友谊桥）：完成围挡搭设；18. 泫氏街（古城路-建设路）：完成围挡搭设。<br>19. 育红街：完成围挡搭设。<br>二、二供小区施工情况：<br>1. 由于设计方案变更，暂停施工。<br>三、数据中心施工情况：<br>1. 通风管道已经完成。 | 市重点 |

2023年市重点工程项目推进清单

| 序号 | 项目名称                 | 建设性质 | 项目概况   | 年度计划投资 | 1-7月投资完成（亿元） | 目标任务进度   | 备注  |
|----|----------------------|------|--|--------|--------------|--|-----|
| 7  | 高平市城市周边村落2022年集中供热项目 | 新建   | 工程范围：高平市三甲镇包括西部及东部两个片区，西部片区包含槐树庄村和新家村，东部片区包含底池村、响水坡村和路家山村；高平市南城办包括庞村、上韩村、下韩村三个村落；高平市米山镇包括石桥口村、三王村、董寨村（北庄村）三个村落。<br>建设规模：供热面积101.00万m <sup>2</sup> ，供热负荷为64.48MW。建设内容包括：三甲镇、南城办、米山镇三个片区所供区域2022年新增供热范围内一次管网、热力站及供热二次管网，即包括一次管网主干管、支干管、支管、热力站和二次管网。  | 2.00   | 0.10         | 一次管网及换热站设备工程已开工  | 市重点 |
| 8  | 长晋高速公路神农互通工程         | 续建   | 特殊路基处理、路基土石方、路基防护工程、路基排水工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、绿化工程、机电通信工程、房建工程。长晋高速公路神农互通工程起点位于长晋高速公路 K37+960至K38+880段，主线长0.92公里，匝道长3.299公里，桥梁639米/4座，涵洞5道，通道5道，匝道收费站1处，超限检测站1处。主线采用双向四车道标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度24.5米；匝道设计速度采用40公里/小时，单向单车道匝道路基宽度9米，单向双车道匝道路基宽度10.5米，对向分隔式双车道匝道路基宽度为10.5米，对向分隔式四车道匝道路基宽度19.5米。项目概算总投资为19201万元。                                      | 1.00   | 0.83         | 路基工程完成66%，路面水稳底基层完成9%，桥梁工程完成83%，涵洞工程完成72%，收费管理站完成63%。                        | 市重点 |
| 9  | 高平市一馆两中心项目           | 新建   | 包括蔡志忠美术馆、文化中心和体育中心。其中：蔡志忠美术馆总占地面积54649.51m <sup>2</sup> ，总建筑面积15000m <sup>2</sup> ，建设内容包括主展区、辅助区、展廊、工作室、商业区、停车场及园林绿化等；文化中心总占地面积42000m <sup>2</sup> ，总建筑面积52950m <sup>2</sup> ，建设内容包括大剧院、电影院、商业培训用房、半室外小剧场及其他功能用房，并配套建设室外管线、室外道路及硬化等附属工程；体育中心总占地面积51700m <sup>2</sup> ，总建筑面积52877m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括体育馆、游泳馆、培训商业等功能建筑，并建设停车场、给排水、供暖、供电等配套工程。 | 3.00   | 1.50         | 美术馆：1#楼地下室正在施工，非地下室钢结构正在施工；3-8#楼独立基础正在施工。<br>两中心：土地手续已完成公示，正在签订合同；施工现场进行补勘施工 | 市重点 |

2023年市重点工程项目推进清单

| 序号 | 项目名称                                | 建设性质 | 项目概况   | 年度计划投资 | 1-7月投资完成（亿元） | 目标任务进度   | 备注    |
|----|-------------------------------------|------|--|--------|--------------|--|-------|
| 10 | 中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区项目） | 新建   | 项目总规划用地面积为 84240m <sup>2</sup> ，建筑占地面积 14562m <sup>2</sup> ，项目总建筑面积为 57901m <sup>2</sup> ，建设门诊医技楼、病房楼、康养楼、锅炉房、制氧站、污水处理站、门卫室等相关附属设施         | 0.50   | 0.35         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 康养楼基坑边挡水堰及围栏</li> <li>2. 门诊楼及病房楼南侧路缘石（红砖）安装</li> <li>3. 厂区中间平台排水沟抹灰、临边处栏杆底座砌筑（完成50%）</li> <li>4. 项目部东侧生产区与办公生活区隔离栏杆下矮墙砌筑、围栏安装</li> <li>5. 场区北侧围挡下挡水堰砌筑</li> </ol>  | 市重点   |
| 11 | 高平市第九中学                             | 续建   | 高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与炎帝大道交叉口东南角，规划为一所九年一贯制学校，小学部6轨，中学部10轨，总用地面积74944.69平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。 | 1.00   | 0.90         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正在进行综合楼一层梁板钢筋绑扎；</li> <li>2. 地下车库顶板楼梯模板加工安装；</li> <li>3. 小学教学楼基础钢筋绑扎，模板安装；</li> <li>4. 中学教学楼基础垫层浇筑、基础钢筋绑扎；</li> <li>5. 风雨操场砖基础砌筑。</li> </ol>   | 市重点   |
| 12 | 高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程             | 续建   | 包括高平市人民医院门诊楼及体检中心、配套工程整体为框架结构地上4层、地下一层。地上建筑面积24798m <sup>2</sup> 、地下建筑面积11733m <sup>2</sup> 。（含施工图设计及后续相关服务）、施工、采购、验收、移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | 1.50   | 1.00         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 二三四层构造柱浇筑（扫尾工作）完成，首层构造柱完成50%</li> <li>2. 屋面防水闭水试验完成，开始浇筑屋面防水保护层</li> <li>3. 门诊楼出屋面机房防水施工完成</li> <li>4. 屋面12-14轴交D-J轴防水开始施工</li> <li>5. 连廊区域边坡刷坡、护坡喷浆完成，具备CFG桩施工条件</li> <li>6. 门诊楼12-25轴交D-K轴室内雨水管施工完成75%</li> <li>7. 屋顶避雷网12-25轴交D-K轴安装完成</li> </ol> | 市重点   |
| 13 | 山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目              | 前期   | 矿井建设规模500万吨/年，项目配套建设同等规模洗煤厂。   |        |              | 省政府将同意沟底煤矿项目建设的审定文件批至省能源局办理，目前等待省能源局审查意见。  | 市重点前期 |