

高平市省市重点工程 1-7 月份情况汇报

一、省、市重点工程进展情况

今年，我市列入省、市重点工程项目共 15 项，总投资 191.66 亿元。其中：**前期 2 项**（总投资 82.93 亿元，分别为西部铁路运煤专用线，黄王山矿井）；**建设 13 项**（省重点 1 项、市重点 12 项），年度计划投资 42.65 亿元，目前项目进展较为顺利，1-7 月份完成投资 21.28 亿，投资完成率 50%。

1. 甲醇重整制氢燃料电池项目（省重点）（续建）。总投资 20 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-7 月完成投资 2.3 亿元。目前，生产车间二次装修改造，配管配线开始；展厅、验证中心已启用；厂房主体已封顶，预计 10 月份开始设备安装，年底试生产。

2. 康硕（山西）智能制造中心（续建）。总投资 1 亿元，年度计划投资 4000 万元，1-7 月份完成投资 0.4 亿元。目前，项目已经投产。

3. 生物科技产业园（台湾产业园二期）（续建）。总投资 10.5 亿元，年度计划投资 3 亿元，1-7 月份完成投资 1.8 亿元。目前，4#—7#标准厂房主体结构、二次结构完成；4 栋医疗器械车间主体结构完成 70%；4 栋制剂车间地块土方清运完成 60%；2 栋写字楼主体结构完成 35%，酒店地库完成 50%；动力车间主体结构完成，配套设施正在安装；东西主干道通车，南北支路硬化完成，管道工程完成过半。

4. 福江不锈钢产业园（续建）。总投资 15 亿元，年度计划投资 3 亿元，1-7 月份完成投资 1.9 亿元。目前，场内土方开挖、回填全部完成，排洪管道全部完成；基础旋挖桩、破桩等全部完成，基础土方开挖全部完成，3#、4#、5#厂房完成基础垫层、承台、地梁和基础土方回填等工作，3#厂房完成钢柱、钢梁制作和除锈防腐工作；完成 4#、5#厂房钢结构主钢架制作和安装工作。

5. 智创城（续建）。总投资 2.1 亿元，年度计划投资 1.4 亿元，1-7 月份完成投资 1.2 亿元。目前，1、2、3、4 号楼装修装饰都已全部完成，投入使用，5 号楼智创城酒店正在加紧建设，室外道路硬化、绿化及景观工作进度完成约 98%。

6. 中科博联装备制造项目（续建）。总投资 5 亿元，年度计划投资 1 亿元，1-7 月份完成投资 0.6 亿元。目前，标准化厂房主体工程建设已基本完成，正在进行门窗和内墙的安装，内部装修方案已设计完成。

7. 现代农业产业融合发展示范园(续建)。总投资 6.94 亿元，年度计划投资 1.35 亿元，1-7 月份完成投资 0.58 亿元。目前，核心育种场项目围墙、猪舍基础工程结束；中加联合育种项目猪舍基础工程基本结束。

8. 丹河流域生态修复与保护工程(续建)。总投资 8.93 亿元，年度计划投资 2.5 亿元，1-7 月份完成投资 1.95 亿元。目前，丹河生态长廊工程已完成 8 座液压坝混凝土基座，4 座液压坝安装，丹河防渗完成 90%；第一污水处理厂已达到通水条件，正在办理排污许可证；南部中水回用工程已具备通水条件；东仓河治

理工程已完成 1400 米河道开挖；开发区污水处理厂土建部分完成 80%，设备安装部分完成 50%；兴园路工程主路通车，绿化完成 100%，人行道及非机动车道完成 70%。

9. 高铁新区(起步区)道路及管网工程(续建)。总投资 10.33 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-7 月份完成投资 3.35 亿元。目前，新区北街、南湖北街、南湖南街、台湾园街、新区南街、站前路（除未拆迁部分）、精卫路（学府路--南外环）基本完工。

10. 高铁站周边道路及园林绿化工程（续建）。总投资 4.98 亿元，年度计划投资 4 亿元，1-7 月份完成投资 3.23 亿元。目前，景观轴东侧完成 75%，站前南路西延完成 95%，炎帝大道南延完成，站前北路西延完成；滨河路完成。

11. 炎帝陵至市区快速通道（续建）。总投资 4.98 亿元，年度计划投资 2 亿元，1-7 月份完成投资 2 亿元。目前，完成路基，路面、桥梁、涵洞、雨水、电信、绿化、照明等工程，完成交安工程 80%。

12. 煤矿智能化建设项目（新建）。年度计划投资 14 亿元，共建设 8 个智能化回采、35 个智能化掘进工作面，1-7 月份完成投资 1.01 亿元。目前，长平煤业 5302、5308 两个智能化回采工作面已完成省级评定验收工作，现正式投入生产；

兰花科创集团伯方煤矿 2 个智能化掘进工作面和唐安煤矿 1 个智能化掘进工作面已完成招投标程序；东峰煤矿智能化回采工作面主要设备已到场，并完成了地面安装调试。

科兴集团完成了智能化建设总体规划方案的编制、评审、修

订及上报工作，待批复。

青龙集团同昌煤业智能化掘进设备已运送至晋城市轩灏矿山机电有限公司进行改造；并于2021年8月2日与山西移动通信公司高平分公司签订了工业环网建设合同（4G+Wifi6建设方案），现正在进行环网设备购安，预计9月下旬可完成环网设备安装调试。

13. 晋丰煤化 10 万吨尿素产业链延伸技改（续建）。总投资 4.97 亿元，年度计划投资 2 亿元，1-7 月份完成投资 0.95 亿元。目前，装置 2-3 区土建基础施工完成，1 区基础垫层完成，4 区框架基础浇筑完成，完成招标 291 台设备、6 套系统，进口设备反应塔、离心机、氨电加热已到货。

14. 高平市公转铁项目（市重点）（前期）。总投资 33.9 亿元。目前，已完成可研报告编制，待送中国铁路郑州局集团公司评审，并对可研报告进行方案调整和修改。

15. 高平市源野煤业黄王山矿井及选煤厂（市重点）（前期）。总投资 49 亿元。源野公司于 2021 年 1 月将“关于启动公司重组相关工作的请示”上报至晋城煤炭事业部，晋城煤炭事业部于 2 月 24 日将“关于推进源野公司重组工作的请示”上报至晋能控股煤业集团，待晋能控股集团资产总体重组完成后办理。