

2023年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-8月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计18项			29.03	23.96		
1	大行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山精品康养片区项目	续建	围绕“一湖六村”(一湖指汪水湖,六村指釜山、贾村、高良、回沟、芦家峪、李家河),开展六村联动建设,打造九大功能区:汪水湖休闲娱乐区、釜山古村旧时光体验馆、贾村高端民宿区、高良医药康养区、回沟滨水康养区、芦家峪岭道康养区、李家河生态康养区、现代生态休闲农业区、丹朱岭工业旅游区。	3.00	1.60	1.已完成汪水湖环湖清淤、浮桥、码头、湖边景观提升及业态完善。贾村康养特色村一期工程已完工,二期工程完成东一层框架梁钢筋和南侧茶室现浇面钢筋绑扎,北侧主楼污水管安装、南楼框架梁混凝土浇筑,南北楼连接处立柱浇筑、北侧主楼现浇面整平全部完成;另外整村推进工作正在有序进行,完成部分立面改造和路面改造。 2.大行明月山庄正在准备施工前期的招标工作; 3.魏湖酒店正在准备设计招标的前期工作。	省重点
2	高平市众禾童心理商有限责任公司日产300万块冷冻甜品中央工厂	续建	生产车间,原料及冻品成品库,综合办公楼,宿舍及配套设施。建设马卡龙自动生产线3条,慕斯蛋糕生产线3条。一期项目占地面积93.26亩,建筑面积68841.28平方米。	2.00	2.80	设备产线进入收尾调试阶段,道路已完成,绿化完成60%,办公楼、宿舍楼、餐厅开始定制安装,门窗及墙地砖已完成,玻璃幕墙完成架构	省重点
3	高平市西部专用铁路项目	新建	新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座;新建南阳专用铁路东峰专用铁路、沟底专用铁路;改造南陈铺站、石碛场信号系统;新建南阳野川装车站、东峰前装车站的储煤场系统。全线铺轨55.88公里,总占地面积2804.1亩	1.00		1.取得山西省发展和改革委员会《关于高平市西部专用铁路项目核准的批复》。 2.《工程场地地震安全性评价》已编制完成,并将送审稿报送至山西省地震局审查,《防洪评价报告》已编制完成,并将送审稿报送至高平市行政审批服务管理局审查,《地质灾害评估报告》已完成编制,《环境影响评价报告》、《水土保持方案》、《土地复垦方案》、《使用林地审核同意书》、《压覆矿产资源评估报告》、《地灾评估报告》等报告正在编制。 3.项目初步设计(铁路部分)于8月10日完成了由中国铁路郑州局集团有限公司组织项目现场踏勘和初步设计会议审查工作,会议上原则通过了初步设计的审查;初步设计(煤炭储运部分)正在编制。	省重点
4	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	续建	路线全长55.458公里,其中,长治境内21.263公里,高平境内34.195公里,路基宽度25.5米,改性沥青路面。	5.00	4.83	1.已完成拌合站、料仓、钢筋加工场、工地试验室及项目经理部驻地临时设施建设。 2.桩基工程完成117根 3.空心区钻孔25007米 4.涵洞工程完成108m	省重点
5	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	新建	①主城区雨污分流改造工程:新建污水管渠长度约13.5km;新建雨水管渠长度约20km;道路破除及恢复约47.43万m ² 、配套交通工程修复,以及现状检查井、雨水口的清淤等。 ②第三污水处理厂:新建污水处理厂1座,土建及预处理规模为9000m ³ /d,生化及污泥处理规模为近期3000m ³ /d(建设规模为近期3000m ³ /d,远期满足9000m ³ /d)。厂区远期总占地面积为8694m ² ,约13.0亩,吨水占地面积约为0.97m ² 。配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管约3.5km。包括主城区雨污分流改造和第三污水处理厂工程2个大项。其中:主城区雨污分流改造工程为新建雨水管渠或污水管渠、新建道路雨水口及连接管、配套道路破除修复、现状管渠的交叉处理和保留现状管渠的清淤等工程。第三污水处理厂工程新建污水处理厂1座,同时配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网。其污水处理厂工程建设内容包括格栅调节池、污泥池、设备间、配电网及办公用房等附属设施工程。	2.00	1.68	已完工道路:府东路、大华路、东方红西侧支路、友谊一巷、新建巷、育英街、张家坡支路、医院巷、邵家巷、建洛巷。 友谊街:友谊街-神农路次带大道段已完工。友谊街-府东路段排水工程已完成;道路工程:水鹤滩已完成。 滨河路:排水工程完成,道路工程完成。 迎宾路:友谊街-迎宾桥段已完成。迎宾桥北侧排水工程完成。 育红街:排水工程已完成。 大洛路:排水工程已完成;道路工程完成80%。 沁东街:建设路-神农路段已完成。古城路-建设路、神农路-北大街段排水工程已完成。 建设路:康乐街-人民医院段已完成。 安平巷:排水工程已完成。 铁东巷:雨水边沟完成,道路沥青砼面层施工完成;	省重点
6	高平市不锈钢产业园(包含基本厂房)	续建	项目总占地面积约21.5万m ² 。包括5栋钢结构厂房,建筑面积约11.7万m ² ;配套用房共12栋,建筑面积约2.4万m ² ,包括宿舍楼6栋,技术物流中心、食堂、供暖房、污水处理用房各一栋,门卫室2栋。	1.00	2.06	试生产阶段	市重点
7	高平市科兴集团智能化矿井建设项目	续建	完成所属煤矿智能化回采工作面建设和评定验收,完成所属煤矿智能化综合管控平台、相关自动化控制系统建设,逐步拓展智能化系统在煤矿应用场景。	1.30	1.40	1.3月份完成了南阳和申家庄智能回采工作面评定;游仙山、云泉、新庄和平泉智能掘进工作面评定。 2.4月份完成了龙马1处智能掘进工作面评定。 3.5月份正在开展120万吨以上矿井6处智能化综合管控平台建设。 4.6月份正在开展智能化综合管控平台基础框架和完善其他智能化子系统建设。 5.7月份完成10处安全风险监测预警平台验收;完成前和、牛山煤业智能回采工作面支架安装。 6.8月份完成1处(前和)智能回采工作面自评工作。	市重点
8	二厂高速晋东南物流园建设项目(一期)	续建	二厂高速晋东南物流园建设项目(一期)工程位于二厂高速东侧,规划占地约64.55亩(约43033.3m ²),建设物流园东区电子商务及城市配送功能服务区。本地块总建筑面积33034.65m ² ,建筑面积19532.43m ² ,容积率1.42,建筑密度45.39%,绿地率10.51%,机动车停车位79辆。主要建设单体为1#物流仓库(25929.67m ²)、2#多温层冷库(4980.05m ²)、3#管理用房(1606.41m ²)、4#、5#门卫(20.30m ²)	1.50	1.41	1.1#物流仓库主体结构完成,正在进行装饰装修、消防和通风施工; 2.2#多温层冷库主体结构完成,墙体、顶板安装完成,正在进行消防和通风施工; 3.配套设备采购正在进行安装。	市重点
9	高平市科兴工业装备制造产业园二期	新建	项目总用地面积83799.95m ² ,其中:净用地面积81636.66m ² ,代征城市绿地面积2163.29m ² 。主要建设内容包括厂房4栋、配套用房1栋、大门2座、道路铺装工程、绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程。项目建筑占地面积为45268.26m ² ,计容建筑面积89191.92m ² (建筑面积48102.52m ²),其中厂房面积87915.32m ² ,配套用房1200m ² ,大门76.6m ² 。	1.00	1.38	1.K1厂房钢结构主体施工完成,屋面檩条施工完成,墙面檩条安装完成60%,外墙砌筑完成60%。 2.K2厂房钢结构主体施工完成,屋面檩条施工完成,外墙砌筑完成。 3.J1厂房基础施工完成,基槽土方回填完成80% 4.J2厂房桩基完成 5.配套L钢结构主体外墙屋面板施工完成,二次结构施工完成90% 6.园区道路及管线施工完成80%。 7.东门门卫主体、二次结构施工完成	市重点
10	高平市城乡供排污水一体化治理项目	新建	工程主要内容为建设乡镇净水厂3座,2万方调蓄池一座,铺设输水管道2300公里,建设污水处理终端约100座,更新改造村内供水管网,建设污水收集管网等配套设施。	1.00		项目特许经营实施方案报高平市政府常务会议讨论。目前,正在与社会资本方和金融机构就融资水价、融资政策进行对接。	市重点
11	高平市公共供水管网漏损治理项目	续建	供水管网改造、区域加压泵站建设、北环路沿线村内“一户一表”改造、小区二次供水设施改造、智能化供水管理平台系统改造。	1.23	1.20	1.大华路、沁东街(建设路-赵庄桥)、府东路、迎宾路、张家坡支路、文化局小区、迎宾路支路、育英街、智创城、建洛巷、友谊一巷供水管网改造已全部完成; 2.通水泥厂供水管网改造除碰头外已全部完成;友谊街(神农路-次带大道)、友谊西街(府东路-友谊桥)、沁东街(赵庄桥-神农路)、沁西街(神农路-赵庄村)、建设路(康乐街-人民医院)供水管网改造已全部完成; 3.育红街正在进行水压试验; 4.铁西南路共计1002m,已完成500m,正准备进行剩余管线的施工。 5.数据中心已完成通风、消防等工作,正准备机房设备进场; 6.6个小区泵房已进行环境整治;新北小区已开始进行管网改造。	市重点
12	高平市城市周边村寨2022年集中供热项目	新建	工程范围:高平市三乡镇包括西部及东部两个片区,西部片区包含槐树庄村和靳家村,东部片区包含底池村、响水坡村和路家山村;高平市南城办包括范村、上韩村、下韩村三个村寨;高平镇包括石河口村、三王村、董寨村(北庄村)三个村寨。建设规模:供热面积101.00万m ² ,供热负荷为64.48MW。建设内容包括:三乡镇、南城办、米山镇三个片区供热区域2022年新增供热范围内一次管网、热力站及供热二次管网,即包括一次管网主干管、支干管、支管、热力站和二次管网。	2.00	0.30	1.底池一次网管沟开挖; 2.上下韩庄及底池村一次网管沟开挖60米(丹河东侧); 3.三王村一次网路面破铺370米; 4.董寨一次网路面破铺30米。	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-8月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
13	长晋高速公路神农互通工程	续建	特殊路基处理、路基土石方、路基防护工程、路基排水工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、绿化工程、机电通信工程、房建工程。长晋高速公路神农互通工程起点位于长晋高速公路K37+960至K38+880段，主线长0.92公里，匝道长3.299公里，桥梁639米/4座，涵洞5道，通道5道，匝道收费站1处，超限检测站1处。主线采用双向四车道标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度24.5米；匝道设计速度采用40公里/小时，单向单车道匝道路基宽度9米，双向单车道匝道路基宽度10.5米，对向分隔式双车道匝道路基宽度为10.5米，对向分隔式四车道匝道路基宽度19.5米。项目概算总投资为19201万元。	1.00	1.00	路基工程完成71%，路面水稳底基层完成9%，桥梁工程完成89%，涵洞工程完成90%，收费管理站完成90%。	市重点
14	高平市一馆两中心项目	新建	包括蔡志忠美术馆、文化中心和体育中心。其中：蔡志忠美术馆总占地面积54649.51m ² ，总建筑面积15000m ² ，建设内容包括主展区、辅助区、展廊、工作室、商业区、停车场及园林绿化等；文化中心总占地面积42000m ² ，总建筑面积52950m ² ，建设内容包括大剧院、电影院、商业培训用房、半室外小剧场及其他功能用房，并配套建设室外管线、室外道路及硬化等附属工程；体育中心总占地面积51700m ² ，总建筑面积52877m ² ，主要建设内容包括体育馆、游泳馆、培训商业等功能建筑，并建设停车场、给排水、供暖、供电等配套工程。	3.00	1.70	美术馆：1#楼地下室正在施工，非地下室钢结构正在施工；3-8#楼独立基础正在施工。 两中心：正在签订合同；施工现场进行补勘施工	市重点
15	中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区项目）	新建	项目总规划用地面积为84240m ² ，建筑占地面积14562m ² ，项目总建筑面积为57901m ² ，建设门诊医技楼、病房楼、康养楼、锅炉房、制氧站、污水处理站、门卫室等相关附属设施	0.50	0.50	建设主体结构基坑开挖完成50%；	市重点
17	高平市第九中学	续建	高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与灾东大道交叉口东南角，规划为一所九年一贯制学校，小学部6轨，中学部10轨，总用地面积74944.69平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。	1.00	1.00	1. 中学教学楼B4栋进行二层结构内架搭设施工。B3栋进行一层顶板钢筋施工。B2栋进行房心土方回填及基础施工，风雨操场房心土方回填完成。 2. 综合楼一层内架搭设完成。行政楼C段进行基础钢筋绑扎。 3. 小学教学楼A1一层顶板钢筋绑扎，A3房心土方回填完成，A4三层平板模板施工。	市重点
16	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	包括高平市人民医院门诊楼及体检中心、配套工程整体为框架结构地上4层、地下一层。地上建筑面积24798m ² ，地下建筑面积11733m ² 。（含施工图设计及后续相关服务）、施工、采购、验收、移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。	1.50	1.10	1. 建设主体结构施工完工； 2. 砌体结构施工完工； 3. 屋面防水施工完工； 4. 通风管道安装完成10%；	市重点
18	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	矿井建设规模500万吨/年，项目配套建设同等规模选煤厂。			省自然资源厅已同意沟底矿井项目开展办理采矿证事项，目前正在开展县、市、省三级采矿证报批前期准备工作。	市重点前期