

## 2024年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
	合计3项					
1	高平市西部专用铁路项目	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市发展和改革委员会	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石渣场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。	1、完成了控制性工程范围内坟墓迁葬工作； 2、取得了郑州局集团公司长治铁路物流中心“同意在太焦线南陈铺站-石渣场西咽喉接轨高平市西部专用铁路”意见的函； 3、完成了与郑州局集团公司《铁路专用线接轨合同》的签订； 4、与兰花唐安煤矿、科兴南阳煤业、科兴前和煤业签订了压覆矿产资源互不影响协议； 5、取得了郑州局集团公司初步设计批复。	省重点
2	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程（高平段）	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市交通运输局	续建	项目全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	施工进度：利用先行用地和临时占地，能开工的工点已全面展开。 土地手续：已上报自然资源厅正在审核。 管线迁改：弱电迁改基本完成进入验收阶段；燃气管线正在进行；电力迁改正在走招标程序。 采空区治理：当前已基本结束，待选定第三方检测单位后开始进行检测。	省重点
3	省道坪曲线S366高平市过境段公路改线工程	高平市交通运输局	前期	路线全长28公里，一级公路标准，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。	1、项目确定为一级路实施标准的方案已由省交通厅报至省政府，等待上省政府常务会议。 2、修改可研报告。	省重点前期