

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 12项					
1	众禾壹心甜品专业镇	山西众禾焙链科技有限公司	新建	项目总占地240.26亩,总建筑面积达25.9万平方米,分五期建设。计划引进57条国外先进生产线,配套万级及十万级净化车间,涵盖“冻转鲜”甜品、蛋糕、冷冻面团、面包、饼干、预拌粉加工、淡奶油加工、果馅、冷冻果泥等食品加工项目。	1.土地方面: 50.48亩地块已取得用地批复; 63.75亩地块已发布土地征收预公告, 正在进行社会稳定评估, 120亩地块已纳入城镇开发边界调整方案并上报至晋城市自然资源局; 2.项目规划: 平面规划已基本确定, 部分细节正在修订, 厂房桩基点位图已完成; 施工图纸正在设计中; 3.地块一目前试验桩已完成, 临时施工水电接通, 正在进行土方开挖。	
2	炎谷丰现代农业一体化中心项目	山西炎谷丰供销联合发展有限公司	续建	总用地面积 22437.45 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 14499.6m <sup>2</sup> , 主要建设有2.1万吨粮食仓储和日烘干500吨低温干燥设施, 大型农产品深加工流水线, 集研发、管理、培训、指挥、展示、电商等于一体的多功能中心、晾晒场及综合存放区等。	一期20栋日光温室大棚已完工, 多功能中心已完成四层主体建设; 二期完成厂房和仓库钢结构框架搭建, 筒仓基础浇筑完成, 室外挡土墙砌筑完成70%。	

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
3	山西晋丰造气节能环保提升及改造项目	山西晋丰煤化工有限责任公司	续建	在现有厂区内新建12台直径3600mm纯氧气化炉装置、1套30000Nm <sup>3</sup> /h空分装置、2台90t/h锅炉配套掺烧合成弛放气、1套110m <sup>3</sup> /h零排装置了，并对公用工程及其他工段进行适应性改造。	<p>气化系统：完成一、二、三层结构施工浇筑，框架第四层开始浇；设备联合基础西侧回填100%，第一批管道（约6000米）已分批入场验收完毕，具备喷砂除锈条件；锅炉系统：1# 2#锅炉主体结构焊接组装完成，格栅平台地面预制完成50%，空预器部分设备已到货；空分系统：空分装置五金间备件库完成，循环水池地板垫层和防水已完成，循环水泵房底板平整，压缩机主厂房开挖完成100%、具备垫层浇筑。</p>	
4	天源公司造气节能环保提升及配套改造项目	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	续建	在现厂区内新建12台直径3600微加压纯氧连续气化炉，配套新建一套空分装置、一套废水零排放装置，对三废炉、电除尘、变换、脱硫、脱碳及公用辅助工程等进行适应性改造。	<p>1.气化框架三层浇筑完成，四层脚手架搭设。 2.空分装置分馏塔、空压机、配电室等厂房主体施工。</p>	

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
5	兹氏Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心及冶铸一体化项目	山西兹氏实业集团有限公司	新建	项目占地907亩。建设年产58万吨Hismelt熔融还原铁厂一座，20万吨中小口径（DN80~1200）球墨供水管厂一个，5万吨大口径（DN1300~2600）热模法管厂，2万吨管件厂，世界第一建筑排水实验塔一座，10万吨建筑排水管厂一个，5万吨排水管件厂一个。	1.项目指挥部办公楼幕墙龙骨安装、隔断施工、电缆穿线。 2.城镇开发边界内511.3亩土地取得省级批复；位于城镇开发边界外的396.4亩土地，同步开展乡村批次供地及城镇开发边界调整工作。	
6	高平市西部专用铁路项目	高平市地方铁路建设运营有限公司	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等	一是取得了临时用地批复。二是完成项目涉及5个乡镇26个村948户被征地社会保障调查签字确认工作（完成率85%）。二是正在对施工图进行内审。四是控制性工程南阳专用线康营特大桥已完成了56根混凝土桩基。五是完成项目“三电”迁改工程EPC总承包（电力）招标。六是支付社保补偿、占补平衡指标购买、征地补偿费用。	

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
7	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	高平市城交市政建设有限公司	续建	路线全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。公路等级一级，设计速度80公里/小时，投资38.53亿元（长治4.13亿元，晋城24.4亿元）包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	全线场站等临时工程已全部完成；完成全线路基清表；采空区完成100%；路基工程挖方完成53%，填方完成53%，涵洞工程完成44%；开化寺隧道工程完成35%。	

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目	高平市住建局	续建	<p>一期建设范围包括河西镇2个行政村（河西村、苏庄村）、三甲镇1个行政村（姬家村）、北城办1个行政村（底东山）、寺庄镇3个行政村（自然村）、1处公共建筑（众合壹心）、4个机关单位（二号消防站、人民医院心血管病专科神农院区、医疗集团应急传染院区、人民医院门诊楼）供热一次管网、除众禾壹心热力站外其他热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。二期建设范围包括寺庄镇9个行政村（自然村）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。三期建设范围包括神农镇1个行政村（中庙村）、北城办4个行政村、寺庄镇10个行政村（自然村）、3处大型厂矿（百盛煤矿、长平煤业、伯方煤矿）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。</p>	<p>底东山村、姬家村、二号消防站、众禾壹心、高平市医疗集团应急传染病院区、苏庄北一次管网施工完成,河西村一次管网施工完成45%。</p>	

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
9	高平市停车场及便民服务市场项目	高平市城建投资集团有限公司	续建	建设太华路停车楼、长平商场停车楼、长平广场停车楼、教育局停车楼、泫东市场停车楼五个停车楼及配套商业服务设施等。	长平广场基础开挖完成，地基处理工程完成，北边场地同时完成垫层、防水层、防水保护层，基础筏板钢筋浇筑完成，负一层主体钢筋绑扎建筑完成。南边场地完成基坑处理，垫层浇筑完成，防水层铺设完成，正在进行基础钢筋绑扎。旧教育局基坑开挖完成，基坑处理完成，土方回填完成，垫层浇筑完成，进行基础钢筋绑扎。	
10	高平市城乡一体化供水工程	高平市水务局	新建	新建净水厂4座、输水管线、配水管线、村内给水管、村内排水管、水源井联络管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。	取得项目建议书批复、用地预审、可研报告、初设批复和环评批复，正在编制施工图预算。	
11	高平市农村排水及污水治理工程		新建			

## 2025年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
12	省道366高平市过境段公路改线工程	山西省公路局晋城分局	前期	路线全长29.592公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度20米。汽车荷载等级采用公路-I级标准。	目前工程可行性研究报告已通过省公路局评审和省交通运输厅路线方案论证，项目初步设计已完成初稿编制工作，用地预审涉及的勘界报告、部门核查已完成，节地评价、地质灾害评估已通过省自然资源厅评审和专家签字，永久基本农田补划完成市自然资源局踏勘论证，节地专章初稿已完成。	