

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7 (208改线不含长治5亿)	13.87		
1	高平氢驱动力 新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	<p>年度计划投资：4亿元。</p> <p>建设内容：占地100亩，建设面积36000平米，新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设，一期4万台套，二期4万台套。</p>	2.50	<p>目前总装车间主体结构已封顶，空压站房独立基础浇筑完成再回填，厂房外在做散水和消防管道，下水井盖制作；空压机采购及安装；厂区围墙、挡土墙工程完成；厂区西北侧道路施工中。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
2	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元。</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东峰专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m²，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平方米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋13060m²。</p>	0.06	<p>以高平市地方铁路建设运营有限公司为主体发布了用地勘界、土地预审及相关报告编制的招标公告。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
3	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	<p>年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。</p> <p>建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。</p>	0.50	<p>1、已办理土地预审及规划选址意见书，由于初设方案调整，现正在补充修改土地预审方案，办理征地手续；</p> <p>2、工可已经省发改委批复立项；</p> <p>3、初步设计已经省交通运输厅批复；</p> <p>4、正在EPC招标，8月31日开标。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
4	高平市矿山绿色开采试验项目（充填开采）	新建	<p>年度计划投资：2亿元。</p> <p>建设内容：米山煤业绿色开采：地面充填系统建设，设备采购及安装，钻孔施工与安装，井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采：地面充填系统建设，钻孔施工与安装，井下首采工作面圈定，膏体充填工作面安装，充填管路安装等。</p>	1.22	<p>唐安煤矿绿色开采试验研究（充填开采）：</p> <p>1、井巷工程：完成进尺1616m。</p> <p>2、设备招标：完成膏体充填液压支架，刮板机、转载机、皮带机、破碎机等的采购招标。</p> <p>3、土建工程：充填车间蓄水池、皮带廊、充填站、料仓基础梁、学习室基础，浇筑、回填土完成。东侧挡土墙砌筑完成，北侧及南侧挡土墙砌筑累计完成90%。</p> <p>米山煤业：购置设备。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	年度计划投资：0.4亿元。 建设内容：建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心。	0.70	正在进行试生产	
6	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	年度计划投资：3.6亿元。 建设内容：占地面积322亩，建设11.7万m ² 标准化厂房，一栋0.49万m ² 办公/研发楼，六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。	0.87	购置设备	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
7	高平市生物科技产业园	续建	<p>年度计划投资：4.2亿元。</p> <p>建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危品库，以及商务展示区及配套附属设施。</p>	3.57	<p>生物科技产业园进度：4-7#厂房主体建成，正在进行内部装修及外部装饰工程；1#办公楼（5层）主体结构即将封顶，2#办公楼（5层）主体结构施工至5层；1-3#医疗器械车间（4层）主体结构建设完成，二次结构施工至2层；1#制剂车间基坑开挖完成，2#制剂车间正在进行基础挖槽、放线、铲探；酒店地库主体完成，车库基础防水施工及车库后浇带施工；园区内两条道路已具备通车条件。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
8	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车库、宿舍办公楼、实验室等辅助用房1600平方米</p>	0.87	核心育种场项目保育育成舍主体工程完成67%；中加联合育种项目1200头育种场附属设施建设完成38%，养殖设备安装完成54%；生猪育种创新项目完成结束收尾，协调引种事宜。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
9	高平市农商智慧城项目	续建	<p>年度计划投资：0.6亿元。</p> <p>建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。</p>	0.54	一期楼体的主体建设；开始1-4#楼的安装及装饰，完成约90%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
10	高平数字政府建设项目	续建	<p>年度计划投资：0.8亿元。</p> <p>建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。</p>	1.20	一枚印章管审批，一个终端管服务及一个网格管治理系统开发，增加城市三维建模及大数据交换中心建设；增加无证明城市系统、远程勘探系统、审管联动、跨省通办、自助服务系统等建设；完成智慧停车场建设；增加完成领导驾驶舱、智慧党建、云计算设备。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
11	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	年度计划投资：1亿元。 建设内容：占地约120亩，一期工程建设1×150t/h+1×75t/h 和1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1 ×150t/h 和1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m ² 供热面积，并网发电约1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。	1.50	项目主体建设基本完成。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。	0.30	1、1号塔吊（东侧）安装验收完成，开始启用； 2、10~11轴边坡土方开挖完成50%； 3、22轴~27轴柱墩钢筋绑扎，完成20%； 4、14~27轴防水完成50%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。		2022年7月26日，国家能源局以《关于加快煤矿先进产能建设保障煤炭安全稳定供应的通知》（国能发煤炭〔2022〕77号）文对煤矿产能置换政策进行了优化调整，要求“新建、改扩建（含技改、资源整合、调整建设规模）煤矿产能置换方案审核确认，由项目核准（审批）前调整为投产前，项目单位可出具产能置换承诺函并经项目核准（审批）机关确认后，先行办理煤矿核准（审批）等建设手续，在投产前提供产能置换方案送请核准（审批）机关审核。”政策的出台有效解决了沟底煤矿项目建设的“卡脖子”问题，对沟底煤矿项目及开工建设有着重大的推动作用。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网（雨污分流）改造工程	前期	建设内容：本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污水分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。	0.03	已完成可行性研究报告的批复，初步设计已完成，正在进行施工图设计。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
15	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。		1、已办理土地预审及规划选址意见书，正在办理征地手续； 2、工可已经省发改委批复立项； 3、初步设计已经省交通运输厅批复； 4、正在EPC招标，8月30日开标。	
16	黄河流域丹河上游（高平市域）生态修复综合治理项目	前期	建设内容：1. 中水回用工程；2. 丹河源头生态修复治理工程；3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程（北王庄至张家坡段）；4. 许河生态治理工程；5. 大东仓河生态治理工程；6. 东大河生态治理工程；7. 高平市丹河两湿地改造工程；8. 小东仓河入市区口湿地工程；9. 高平市区雨污分流项目。	0.0108	正在完善可研	