

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7 (208改线不含长治5亿)	26.28		

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
1	高平氢驰动力新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	年度计划投资：4亿元。 建设内容：占地100亩，建设面积36000平方米，新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设，一期4万台套，二期4万台套。	4	目前总装车间主体结构已封顶，外部消防管道施工，厂房内部机电安装施工做准备工作	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
2	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元。</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东风专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m²，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋</p>	0.1328	<p>1. 11月24日高平市西部专用铁路项目用地预审组卷通过了高平市自然资源局审查会签，同意上报省自然资源厅，并由高平市自然资源局完成了项目用地预审组卷投递至省自然资源厅邮箱。</p> <p>2. 向山西省政务服务中心文物窗口报送了关于“高平市西部专用铁路项目选址文物核查”的相关资料。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
3	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	<p>年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。</p> <p>建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。</p>	5	11处控制性工程全面开工，同时完善项目手续办理，加快施工图设计进度	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成 (亿元)	目标任务进度	备注
4	高平市矿山绿色开采试验项目（充填开采）	新建	<p>年度计划投资：2亿元。</p> <p>建设内容：米山煤业绿色开采：地面充填系统建设，设备采购及安装，钻孔施工与安装，井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采：地面充填系统建设，钻孔施工与安装，井下首采工作面圈定，膏体充填工作面安装，充填管路安装等。</p>	2.01	<p>1. 米山煤业：井巷工程：三采区运输巷总掘进进尺1259.2米，三采区回风巷总掘进进尺1298.2米；地面充填泵站土建工程：土地手续办理情况，高平市经纬测绘有限公司对土地面积已进行勘测定界；文物局、林业局、水务局已对项目核查，并出具了意见；高平市人民政府已出具土地征收预公告，并到米山镇米东村进行张贴；晋城文物局、水务局和自然资源局出具核查意见。</p> <p>2. 唐安煤矿：（1）破碎车间新址：新建成品储矸棚：墙体浇筑完成。</p> <p>（2）充填车间：学习室：外墙保温完成，门窗完成。充填站及地坑：充填站钢结构柱梁安装完成，地坑平台、料斗制作完成。配电室：基础浇筑及回填完成。室外工程：室外管道安装完成50%。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	年度计划投资：0.4亿元。 建设内容：建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心。	0.7	正式投产	
6	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	年度计划投资：3.6亿元。 建设内容：占地面积322亩，建设11.7万m ² 标准化厂房，一栋0.49万m ² 办公/研发楼，六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。	3.6	1#、3-5#厂房主体结构施工，2-3#厂房基础施工，1#、2#宿舍楼主体结构施工；4#宿舍楼基础施工；食堂、办公楼基础施工。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
7	高平市生物科技产业园	续建	年度计划投资：4.2亿元。 建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危化品库，以及商务展示区及配套附属设施。	4.8	目前累计完成整体工程量67%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
8	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车</p>	1.43	核心育种场项目保育育成舍主体工程完成67%；中加联合育种项目1200头育种场猪舍建筑工程全部完成，附属设施建设完成89%，养殖设备安装完成91%；生猪育种创新项目建安工程全部完成，正在协调引种事宜。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
9	高平市农商智慧城项目	续建	<p>年度计划投资：0.6亿元。</p> <p>建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。</p>	0.8	一期1-4#楼完成主体、安装及装饰，进入收尾工作。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
10	高平数字政府建设项目	续建	年度计划投资：0.8亿元。 建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。	1.2	项目基本完成。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
11	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：占地约120亩，一期工程建设1×150t/h+1×75t/h 和1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1×150t/h 和1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m² 供热面积，并网发电约1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。</p>	1.5	项目基本完成。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。	0.93	首层结构施工完50%	
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。			

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网(雨污分流)改造工程	前期	<p>建设内容：本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污水分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。</p>	0.0756	建议书已批复；可研报告已批复；一期工程初步设计已批复，一期工程的施工、监理已发布招标公告。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
15	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。	0.098	<p>1. 临建设施：目前项目部驻地建设、试验室、拌合站、钢筋加工场已建设完成；</p> <p>2. 路基工程。路基清表完成设计总量的100%；路基挖土方总计6629m³，目前已完成1169m³，完成设计总量的18%；路基填土方总计314088m³，目前已完成22841m³，完成设计总量的8%；</p> <p>3. 特殊路基处理。水泥土换填总计48611m³，目前累计完成12599m³，完成设计总量的27%；</p> <p>4. 桥梁工程。东仓水库大桥桩基总计96根，目前已完成10根，完成设计总量的10%。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-11月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
16	黄河流域丹河上游(高平市域)生态修复综合治理项目	前期	建设内容: 1. 中水回用工程; 2. 丹河源头生态修复治理工程; 3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程(北王庄至张家坡段); 4. 许河生态治理工程; 5. 大东仓河生态治理工程; 6. 东大河生态治理工程; 7. 高平市丹河两湿地改造工程; 8. 小东仓河入市区口湿地工程; 9. 高平市区雨污分流项目。		可研已批复, 正在落实市政府有关承诺, 向上级部门申请资金。	