

2023年市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-3月投资完成 (亿元)	目标任务进度	备注
	合计13项			16.03	4.08		
1	高平市不锈钢产业园（包含基本厂房）	续建	项目总占地面积约21.5万m ² 。包括5栋钢结构厂房，建筑面积约11.7万m ² ；配套用房共12栋，建筑面积约2.4万m ² ，包括宿舍楼6栋，技术物流中心、食堂、供暖房、污水处理用房各一栋，门卫室2栋。	1.00	0.50	厂房、配套用房及附属管网施工，完成总体工程量的80%。	市重点
2	高平市科兴集团智能化矿井建设项目	续建	完成所属煤矿智能化回采工作面建设和评定验收，完成所属煤矿智能化综合管控平台、相关自动化控制系统建设，逐步拓展智能化系统在煤矿应用场景。	1.30	0.37	目前，已经完成部分煤矿的液压支架自动化改造、采煤机智能化改造、智能综合管控平台的合同签订、巡检机器人招投标前期准备等工作	市重点
3	二广高速晋东南物流园建设项目（一期）	续建	二广高速晋东南物流园建设项目（一期）工程位于二广高速东侧，规划占地约64.55亩（约43033.3m ² ），建设物流园东区电子商务及城市配送功能服务区。本地块总建筑面积33034.65m ² ，建筑占地面积19532.43m ² ，容积率1.42,建筑密度45.39%，绿地率10.51%，机动车停车位79辆。主要建设单体为1#物流仓库（25929.67m ² ）、2#多温层冷库（4980.05m ² ）、3#管理用房（1606.41m ² ）、4#、5#门卫（20.30m ² ）	1.50	0.45	完成建设1#物流仓库一层主体结构工程	市重点
4	高平市科兴工创装备制造产业园二期	新建	项目总用地面积83799.95m ² ，其中：净用地面积81636.66m ² ，代征城市绿地面积2163.29m ² 。主要建设内容包括厂房4栋、配套用房1栋、大门2座、道路铺装工程、绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程。项目建筑占地面积为45268.26m ² ，计容建筑面积 89191.92 m ² （建筑面积48102.52m ² ），其中厂房面积87915.32m ² ，配套用房1200m ² ，大门76.6m ² 。	1.00	0.34	1. K1、K2厂房基槽开挖完成，桩基完成； 2. 配套L基槽开挖完成，垫层施工完成，基础钢筋施工完成60%。 3. 南侧道路底油铺设完成； 4. 东侧道路、配套L西侧道路水稳摊铺完成；K2厂房东侧道路灰土回填完成。	市重点
5	高平市城乡供排污一体化治理项目	新建	工程主要内容为建设乡镇净水厂3座，2万方调蓄池一座，铺设输水管道2300公里，建设污水处理终端约100座，更新改造村内供水管网，建设污水收集管网等配套设施。	1.00		工程可研已批复，正在编制项目特许经营实施方案。	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-3月投资完成 (亿元)	目标任务进度	备注
6	高平市公共供水管网漏损治理项目	续建	供水管网改造、区域加压泵站建设、北环路沿线村内“一户一表”改造、小区二次供水设施改造、智能化供水管理平台系统改造。	1.23	0.37	1. 太华路辅路、迎宾路（迎宾桥-友谊街）、府东路、迎宾路支路供水管网建设全部完成；泫氏东街（建设路-赵庄桥）、智创路、张家坡支路供水管网建设完成80%； 2. 数据中心调度建设完成25%。	市重点
7	高平市城市周边村落2022年集中供热项目	新建	工程范围：高平市三甲镇包括西部及东部两个片区，西部片区包含槐树庄村和靳家村，东部片区包含底池村、响水坡村和路家山村；高平市南城办包括庞村、上韩村、下韩村三个村落；高平市米山镇包括石桥口村、三王村、董寨村（北庄村）三个村落。 建设规模：供热面积101.00万m ² ，供热负荷为64.48MW。建设内容包括：三甲镇、南城办、米山镇三个片区所供区域2022年新增供热范围内一次管网、热力站及供热二次管网，即包括一次管网主干管、支干管、支管、热力站和二次管网。	2.00	0.15	正在进行财政评审	市重点
8	长晋高速公路神农互通工程	续建	特殊路基处理、路基土石方、路基防护工程、路基排水工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、绿化工程、机电通信工程、房建工程。长晋高速公路神农互通工程起点位于长晋高速公路K37+960至K38+880段，主线长0.92公里，匝道长3.299公里，桥梁639米/4座，涵洞5道，通道5道，匝道收费站1处，超限检测站1处。主线采用双向四车道标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度24.5米；匝道设计速度采用40公里/小时，单向单车道匝道路基宽度9米，单向双车道匝道路基宽度10.5米，对向分隔式双车道匝道路基宽度为10.5米，对向分隔式四车道匝道路基宽度19.5米。项目概算总投资为19201万元。	1.00	0.30	路基工程累计完成60%；涵洞工程完成21%。	市重点
9	高平市一馆两中心项目	新建	包括蔡志忠美术馆、文化中心和体育中心。其中：蔡志忠美术馆总占地面积54649.51m ² ，总建筑面积15000m ² ，建设内容包括主展区、辅助区、展廊、工作室、商业区、停车场及园林绿化等；文化中心总占地面积42000m ² ，总建筑面积52950m ² ，建设内容包括大剧院、电影院、商业培训用房、半室外小剧场及其他功能用房，并配套建设室外管线、室外道路及硬化等附属工程；体育中心总占地面积 51700 m ² ，总建筑面积52877m ² ，主要建设内容包括体育馆、游泳馆、培训商业等功能建筑，并建设停车场、给排水、供暖、供电等配套工程。	3.00	0.70	完成蔡志忠美术馆主场馆地基处理，基础正在施工中	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-3月投资完成 (亿元)	目标任务进度	备注
10	中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区项目）	新建	项目总规划用地面积为84240m ² ，建筑占地面积14562m ² ，项目总建筑面积为57901m ² ，建设门诊医技楼、病房楼、康养楼、锅炉房、制氧站、污水处理站、门卫室等相关附属设施	0.50	0.15	1. 东侧场地土方平整完成至95%； 2. 现场办公区、临建搭设完成75%。东侧场地外协队伍生活彩钢房基础已完成。 3. 西侧场地土方平整完成75%。	市重点
11	高平市第九中学	续建	高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与炎帝大道交叉口东南角，规划为一所九年一贯制学校，小学部6轨，中学部10轨，总用地面积74944.69平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。	1.00	0.30	高平市第九中学3月29日进行综合楼、地下室局部、小学教学楼A4一栋（共四栋）地基基础第一次验槽，验槽通过，现开始进行灰土换填施工。 小学教学楼A2栋基础开挖完成现进行基础钎探施工，A4栋现进行三七灰土换填施工。中学教学楼（共四栋）B2、B4栋开挖完成，现进行地基基础钎探，验槽完成后进行灰土换填施工。行政楼由于堆有用于综合楼拌合灰土的余土，待综合楼灰土换填完成后进行地基钎探、验槽后灰土换填施工。综合楼、地下车库现进行三七灰土换填施工。	市重点
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	包括高平市人民医院门诊楼及体检中心、配套工程整体为框架结构地上4层、地下一层。地上建筑面积24798m ² 、地下建筑面积11733m ² 。（含施工图设计及后续相关服务）、施工、采购、验收、移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。	1.50	0.45	1. 10-14轴交F-K轴首层底板浇筑混凝土。（已完成） 2. 10-14轴交F-K轴一层架体搭设完成。（已完成） 3. 10-14轴交C-F轴首层钢筋绑扎完成。（已完成） 4. 10-14轴交A-C轴首层钢筋绑扎完成。（已完成） 5. 屋面材料进场。（已完成）	市重点
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	矿井建设规模500万吨/年，项目配套建设同等规模洗煤厂。			项目土地预审及选址意见资料已上报至省自然资源厅。目前，省自然资源厅对资料正在开展审查工作。	市重点前期