

2023年市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-5月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计13项			16.03	6.86		
1	高平市不锈钢产业园(包含基本厂房)	续建	项目总占地面积约21.5万m ² 。包括5栋钢结构厂房,建筑面积约11.7万m ² ;配套用房共12栋,建筑面积约2.4万m ² ,包括宿舍楼6栋,技术物流中心、食堂、供暖房、污水处理用房各一栋,门卫室2栋。	1.00	0.80	进行厂房、配套用房及附属管网施工,完成总体工程量的90%。	市重点
2	高平市科兴集团智能化矿井建设项目	续建	完成所属煤矿智能化回采工作面建设和评定验收 完成所属煤矿智能化综合管控平台、相关自动化控制系统建设,逐步拓展智能化系统在煤矿应用场景。	1.30	0.92	1.3月份完成了南阳和申家庄智能回采工作面评定 游仙山、云泉、新庄和平泉智能掘进工作面评定。 2.4月份完成了龙马1处智能掘进工作面评定。 3.5月份正在开展120万吨以上矿井6处智能化综合管控平台建设。	市重点
3	二广高速晋东南物流园建设项目(一期)	续建	二广高速晋东南物流园建设项目(一期)工程位于二广高速东侧,规划占地约64.55亩(约43033.3m ²),建设物流园东区电子商务及城市配送功能服务区。本地块总建筑面积33034.65m ² ,建筑占地面积19532.43m ² ,容积率1.42,建筑密度45.39%,绿地率10.51%,机动车停车79辆。主要建设单体为1#物流仓库(25929.67m ²)、2#多温层冷库(4980.05m ²)、3#管理用房(1606.41m ²)、4#、5#门卫(20.30m ²)	1.50	0.85	1#物流仓库、2#多温层冷库进行装饰装修。	市重点
4	高平市科兴工创装备制造产业园二期	新建	项目总用地面积83799.95m ² ,其中:净用地面积81636.66m ² ,代征城市绿地面积2163.29m ² 。主要建设内容包括厂房4栋、配套用房1栋、大门2座、道路铺装工程、绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程 项目建筑占地面积为45268.26m ² ,计容建筑面积 89191.92 m ² (建筑面积48102.52m ²),其中厂房面积87915.32m ² ,配套用房1200m ² ,大门76.6m ² 。	1.00	0.52	K1厂房:基础完成;K2厂房:基础完成70%;J1厂房:基础开挖完成,地基处理完成50%;J2厂房:基础开挖完成85%;配套L:基础完成,钢结构主体完成;东大门:主体完成60%;室外工程:完成30%。	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-5月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	高平市城乡供排污一体化治理项目	新建	工程主要内容为建设乡镇净水厂3座,2万方调蓄池一座,铺设输水管道2300公里,建设污水处理终端约100座,更新改造村内供水管网,建设污水收集管网等配套设施。	1.00		完成特许经营实施方案编制	市重点
6	高平市公共供水管网漏损治理项目	续建	供水管网改造、区域加压泵站建设、北环路沿线村内“一户一表”改造、小区二次供水设施改造、智能化供水管理平台系统改造。	1.23	0.67	智创路、太华路辅路、迎宾路(迎宾桥-友谊街)、府东路、迎宾路支路、泫氏街(建设路-赵庄桥)、张家坡支路、育英街、文化局小区供水管网整体全部施工完成,通水泥厂路段供水管网完成10%;智能化数据中心建设完成50%;天怡小区因现状管沟影响施工,正在重新拟定设计方案施工。	市重点
7	高平市城市周边村落2022年集中供热项目	新建	工程范围:高平市三甲镇包括西部及东部两个片区,西部片区包含槐树庄村和靳家村,东部片区包含底池村、响水坡村和路家山村;高平市南城办包括庞村、上韩村、下韩村三个村落;高平市米山镇包括石桥口村、三王村、董寨村(北庄村)三个村落。 建设规模:供热面积101.00万m ² ,供热负荷为64.48MW。建设内容包括:三甲镇、南城办、米山镇三个片区所供区域2022年新增供热范围内一次管网、热力站及供热二次管网,即包括一次管网主干管、支干管、支管、热力站和二次管网。	2.00	0.01	正在进行财政评审	市重点
8	长晋高速公路神农互通工程	续建	特殊路基处理、路基土石方、路基防护工程、路基排水工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、绿化工程、机电通信工程、房建工程。长晋高速公路神农互通工程起点位于长晋高速公路K37+960至K38+880段,主线长0.92公里,匝道长3.299公里,桥梁639米/4座,涵洞5道,通道5道,匝道收费站1处,超限检测站1处。主线采用双向四车道标准建设设计速度采用100公里/小时,路基宽度24.5米;匝道设计速度采用40公里/小时,单向单车道匝道路路基宽度9米,单向双车道匝道路路基宽度10.5米,对向分隔式双车道匝道路路基宽度为10.5米,对向分隔式四车道匝道路路基宽度19.5米。项目概算总投资为19201万元。	1.00	0.53	路基工程累计完成60%;涵洞工程累计完成70%;桥梁工程完成50%。	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-5月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
9	高平市一馆两中心项目	新建	包括蔡志忠美术馆、文化中心和体育中心。其中：蔡志忠美术馆总占地面积54649.51m ² ，总建筑面积15000m ² ，建设内容包括主展区、辅助区、展廊、工作室、商业区、停车场及园林绿化等；文化中心总占地面积42000m ² ，总建筑面积52950m ² ，建设内容包括大剧院、电影院、商业培训用房、半室外小剧场及其他功能用房，并配套建设室外管线、室外道路及硬化等附属工程；体育中心总占地面积51700m ² ，总建筑面积52877m ² ，主要建设内容包括体育馆、游泳馆、培训商业等功能建筑，并建设停车场、给排水、供暖、供电等配套工程。	3.00	0.90	蔡志忠美术馆：正在进行主场馆主体工程建设 两中心：正在制定制定文物保护方案并上报省文物局审批	市重点
10	中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区项目）	新建	项目总规划用地面积为84240m ² ，建筑占地面积14562m ² ，项目总建筑面积为57901m ² ，建设门诊医技楼、病房楼、康养楼、锅炉房、制氧站、污水处理站、门卫室等相关附属设施	0.50	0.30	1. 东侧场地临时道路硬化700m ² 2. 东侧场地道路硬化400m ² 。 3. 箱变基础施工完 4. 西侧场地硬化5700m ² 5. 西侧场地道路硬化4000m ² 6. 东侧场地水电管沟开挖200米	市重点
11	高平市第九中学	续建	高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与炎帝大道交叉口东南角规划为一所九年一贯制学校，小学部6轨，中学部10轨，总用地面积74944.69平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。	1.00	0.46	主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场地基基础完成25%。	市重点
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	包括高平市人民医院门诊楼及体检中心 配套工程整体为框架结构地上4层、地下一层。地上建筑面积24798m ² 、地下建筑面积11733m ² 。（含施工图设计及后续相关服务）、施工、采购、验收、移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。	1.50	0.90	1. 出屋面机房排气管、找坡层、找平层完成，屋面防水开始施工 2. 天沟保温层、找坡层、找平层完成 3. 样板间砌筑完成、屋面墙砌体完成 4. 三层构造柱绑扎完成、二层构造柱开始绑扎 5. 2号汽车坡道顶板模板支设完成 6. 12-14轴交F-J轴四层梁板混凝土浇筑 7. 12-14轴交D-F轴四层梁板混凝土浇筑 8. 2号汽车坡道防水、10-14轴交A轴地下室外墙防水完成 9. 2号汽车坡道外坡道土方开挖 10. 连廊区域混凝土路面破除完成 混凝土渣清理干净 11. 连廊区域土方开挖 12. 发电机房基础制作完成，发电机吊运完成	市重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-5月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	矿井建设规模500万吨/年，项目配套建设同等规模洗煤厂。			截止目前，项目核准资料经晋能控股装备制造集团已上报至晋能控股集团进行审查。	市重点前期