

2024年4月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
	合计27项					
1	太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山示范点项目（釜山精品康养片区）	高平市农业农村局	续建	围绕“一湖六村”（一湖指泫水湖，六村指釜山、贾村、高良、回沟、芦家峪、李家河），开展六村联动建设，打造九大功能区：泫水湖休闲娱乐区、釜山古村旧时光体验区、贾村高端民宿区、高良医药康养区、回沟滨水康养区、芦家峪隐逸康养区、李家河生态康养区、现代生态休闲农业区、丹朱岭工业旅游区。	福楼二层内部装饰装修已完成，正在试运营；一层内部装修基本完成，正在进行安装设备、打扫卫生等收尾工作。 贾村枕泉山庄二期正在进行室内装修和消防设备安装。	市重点
2	高平市安俊和源三百万羽蛋鸡养殖项目	高平市农业农村局	续建	该项目总占地217亩(144800平方米)。(1)新建5列8层数字化、智能化，全自动化鸡舍22栋，每栋建筑面积1720平米；科技办公楼及职工宿舍1700平米；无害化有机肥处理车间10000平米；饲料加工车间1500余平米；蛋库及鸡蛋分级车间5200余平米；冷库3000余平米；8个1000吨的五米仓和2个1000吨豆粕仓及其它相美的附属配套设施。(2)该项目建成后，可实现年存栏鸡250万羽，青年鸡50万羽，年产优质绿色鸡蛋近3.6万吨。	完成百分之五十的土石方、电路、道路工程；2栋育雏舍的钢结构完工；2栋蛋鸡舍钢结构完工。	市重点
3	山西兴高集团三甲炼焦有限公司关于60万吨年无烟煤配煤炼焦配套1X65MW余热发电提效改造项目	高平市工业和信息化局	续建	4*52t/h高温超高压一次再热炼焦烟气热回收余热锅炉 +1*65MW高温超高压中间一次再热抽凝式汽轮机 +1*65MW发电机及其配套辅助设施	土建完成、设备到货、机组安装调试完成试运行	市重点
4	高平五谷丰蔬菜产业项目	高平市农业农村局	新建	重点建设智能玻璃温室16000㎡、智能连栋育苗温室5000㎡、四季型装配式高效节能冬暖式日光温室49025㎡、软膜装配式高效节能冬暖式日光温室25255㎡，配套建设综合管理用房3100㎡、农机具库1910㎡、蔬菜废弃物处理中心720㎡、动力站720㎡，以及道路、围墙、大门、蓄水池、室外综合管线、照明及监控工程等场区工程，配备锅炉、变压器、温室省力化等实施设备。年产蔬菜达到1437吨。	完成了可研编制、土地备案、项目备案、初步设计等前期工作，完成了施工招标的准备工作，下一步将要进行招商引资，目前正在进行招标公示。	市重点
5	高平数字经济产业园项目一期工程	高平市科兴集团	续建	项目总用地面积43631.58㎡，其中：净用地面积33573.48㎡。主要建设内容包括：9栋科研楼（其中包括A#-1连体2栋、A#-2连体2栋、B#连体3栋、D#连体2栋）、1栋综合服务楼（C#独栋）、4座门卫房、道路铺装工程、景观绿化工程、室外管线等园区基础设施配套工程。总建筑面积49127.86㎡（其中地上建筑面积43530.51㎡，地下建筑面积5597.35㎡）。	A#-1科研楼、A#-2科研楼、B#科研楼地基完成，C#综合服务楼、D#科研楼土方、基坑、垫层完成。	市重点

2024年4月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
6	中国·太行国潮都市奥特莱斯商业广场项目	高平市国有资本投资运营集团有限公司	续建	对高平兰花时代广场B区商业综合体及4个小商业体进行升级改造，室内外公区景观改造，照明亮化改造及综合体室内外设备采购等，拟建成一个整合都市餐饮、娱乐休闲、生活配套服务等一站式的奥特莱斯主题式综合商业体。	目前正在对室内公区及室外景观、夜景照明进行装修改造。	市重点
7	高平市智慧园区建设项目	高平市经济技术开发区	续建	对开发区“一区四园”进行智能化管理，基于统一的智慧园区标准规范体系、运维管理体系和安全保证体系，在感知计算机存储一体化基础设施建设基础上，构建1个中心，打造5大平台，提供2类应用，实现开发区智慧招商、党建、办公、政务服务等。	正在进行系统设计，目前已办理立项、取得初设批复，项目无需土地，已进行招投标并签订施工合同。	市重点
8	山西高平源野煤业有限公司沟底煤矿矿井及选煤厂项目	高平市能源局	新建	矿井建设规模500万吨/年，配套建设同等规模选煤厂。	项目已取得采矿许可证和核准批复。	市重点
9	高平市生物科技产业园附属设施建设项目	高平市文化旅游投资集团有限公司	新建	项目总建筑面积43701.88㎡，建设内容包括专家楼、研发楼、产品展示楼等附属设施。	已办结土地不动产、工程规划许可证。	市重点
10	高平市珺华器生产配套设施建设项目	高平市文化旅游投资集团有限公司	续建	项目总用地面积26.23亩，总建筑面积7000㎡，建设内容主要包含产品展示、体验等设施建设及附属配套等。	瓜果长廊完成80%；拓展基地园路完成90%	市重点
11	高平市鲜到面包食品加工项目	高平市经济技术开发区	新建	主要建设年产1.1万吨面包生产基地，主要聚焦家庭装大面包生产，占地面积12000㎡。	目前正在与恒通洽谈股权投资协议。	市重点
12	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	高平市国有资本投资运营集团有限公司	续建	改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污水分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口连接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。	雨污水管道完成57%，第三污水处理厂正在办理前期手续。	市重点

2024年4月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
13	高平市公共供水管网漏损治理项目	高平市住房和城乡建设局	续建	项目建设内容包括供水管网改造、区域加压泵站建设、北环路沿线村内“一户一表”改造、小区二次供水设施改造、智能化供水管理平台系统改造。	<p>一、供水管网改造工程： 太华路、泫氏街（建设路-赵庄桥）、府东路、迎宾路、张家坡支路、文化局小区、迎宾路支路、育英街、智创路、建洛巷、友谊一巷、通水泥厂路、友谊街（神农路-炎帝大道）、友谊街（府东路-友谊桥）、泫氏街（赵庄桥-赵庄村）、建设路（康乐街-人民医院）、铁西北路（双坛）、泫氏街（古城路-建设路）、泫氏街（古城路-铁西南路）、康乐南北苑支路、建设南路（人民医院-泫氏街）供水管网改造已全部完成；铁西南路（铁道西路）供水管网全长1480m，已施工完成1300m，剩余130m未完成、建设南路（泫氏街-长平广场）供水管网全长800m，已全部施工完成，剩余沥青混合料面层未完成、友谊西街（新建路-府东路）供水管网全长500m，已施工完成400m，剩余100m未完成、农贸巷供水管网全长520m，已施工完成400m，剩余100m未完成、长平东街（长平广场-丹河）供水管网全长670m，正在协调围挡搭设。</p> <p>二、小区二次供水设施改造工程： 1、世纪国宾：水箱、水泵安装完成，墙面贴砖完成，设备已进场。2、龙运新城：墙面贴砖完成，地面铺砖完成，硅钙板顶板完成，设备进场。3、丹河花园：设备基础施工完成，回填土完成并夯实，基础钢筋制作完成。</p> <p>三、智能化供水管理平台系统建设工程智能化数据中心机房及调度室建设：机房室墙面、顶板、地面完成，调度室地面保护层完成，墙顶地材料确定并开始制作，室外垫层完成。</p>	市重点
14	张峰水库高平城乡供水工程城市第三水厂二期项目	高平市水务局	续建	张峰水库高平城乡供水工程城市第三水厂二期工程项目（以下简称“二期项目”）于2022年10月27日通过高平市水务局进行公开招标，确定中标社会资本方为山西神农城乡供水有限公司（以下简称“神农公司”），并由其负责二期项目的建设、运营、移交工作。	清水池主体完工	市重点
15	高平市城乡环卫一体化项目	高平市城市管理局	新建	日处理垃圾300吨。项目分为资源化中心、智慧管控中心、车辆维保中心、教育培训中心四大功能区，其中扩建环卫基地资源化中心，城区中转站改建，智慧环卫系统一套；主要设备为垃圾清扫保洁、分拣及垃圾转运车辆等设备购置及相关附属设施。	23年7月28日，签订《土地出让合同》； 23年8月22日，取得山西省企业投资项目备案证； 23年8月28日，取得《使用土地的批复》； 23年9月19日，取得环评批复； 23年9月取得土地不动产权证； 23年10月取得建筑用地规划许可证及能评； 24年1月监理单位完成定标； 24年3月1日取得建设工程规划许可证及建设项目人民防空审查批准书，目前施工单位正在进行定标。	市重点
16	高平市南王庄-寺庄段非机动车道建设项目	高平市交通运输局	新建	本项目涉及专业包括道路（含涵洞）、交通、通信、照明、排水。	项目已完成项目建议书批复、可研批复、施工图设计批复，已办理用地预审与选址意见书，正在办理土地报批手续，第一期预算正在财审。	市重点

2024年4月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
17	高平市南马线改造工程	高平市交通运输局	新建	路线起点位于南许庄村东侧，与省道 S227 相接，起点桩号为 K0+000，路线由西向东行进，途经南陈村西、康营村南、马村镇南，路线终点位于唐东村南，终点桩号为 K10+687，路线全长 10.687km。	项目已完成可研批复、施工图设计批复、预算财审	市重点
18	2023年高平市城市绿化品质提升工程	高平市住房和城乡建设局	新建	新建和提升改造 30 个口袋公园，总面积约 161660㎡。主要建设内容包括园林绿化、硬化、小品、亮化、给排水等。	基本完工。	市重点
19	高平市一馆两中心项目	高平市文化旅游投资集团有限公司	续建	1.高平市蔡志忠美术馆建设项目：项目总占地面积 54650㎡，总建筑面积 16622.4㎡，主要建设内容包括蔡志忠美术馆主馆区、艺术家工作室区、艺术展示区、环形展廊等，并配套建设艺术广场、道路硬化、绿化、室外管网等工程。 2.高平市文化艺术中心建设项目：项目总占地 40392.8㎡，总建筑面积 69165㎡；720 座戏剧戏曲中心；100 人电影院 4 个；20 人 VIP 厅 2 个；300 人小剧场 1 个；150 人小剧场 1 个；商业培训用房。 3.高平市全民健身中心建设项目：项目总占地面积 49955.11㎡，总建筑面积 80300㎡，包括体育馆、游泳馆、培训商业等功能建筑，同时建设停车场、室外管线等配套工程。	美术馆机电完成 70%，幕墙及装饰装修完成 30%，土建完成 80%；两中心临时设施正在施工。	市重点
20	中国医学科学院阜外医院培训基地（高平市人民医院心血管专科神农院区）	高平市卫生健康和体育局	续建	神农院区总建筑面积为 59990㎡（其中地上面积 47512㎡，地下面积 12478㎡），本项目总床位数 432 床。1#门诊、医技楼及 2#病房楼建筑面积 47367㎡，其中地上 34889㎡，地下 12478㎡。3#康养楼建筑面积 12348㎡。锅炉房 75㎡、污水处理站 100㎡、垃圾站 100㎡ 及相关附属设施。	1、1#门诊医技楼及 2#病房楼桩基施工完成； 2、3#病房楼基础施工完成；	市重点
21	高平市第九中学	高平市住房和城乡建设局	续建	主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。	小学教学楼主体结构封顶，一层墙体基础施工，行政楼一层墙体砌筑，升降机基础施工，综合楼屋面花架施工，中学教学楼 ALC 墙板安装，一层暖沟施工，风雨操场一层地面平整。	市重点
22	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	高平市卫生健康和体育局	续建	门诊楼院区新建总建筑面积 36531 平方米（其中，地下建筑面积 11733 平方米，地上建筑面积 24798 平方米），地上 4 层，地下 1 层，设计门诊量 2700 人/日。拟建工程共由 3 个功能组成：门诊楼、体检中心、配套工程。	1、门诊楼主体结构及二次结构施工完成； 2、门诊楼一至四层给排水、暖通管道安装基本完成，电缆桥架安装基本完成； 3、连廊基础筏板施工完成 50%；	市重点

2024年4月市级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
23	高平市人民医院应急传染病院区建设	高平市卫生健康和体育局	续建	河西院区总建筑面积23784㎡;地上19127.68㎡(其中:1#配套综合楼7955.09㎡;2#应急感染病房楼11004.00㎡;门卫共计30㎡;4#垃圾站及5#污水处理站138.59㎡)地下4656.32㎡(其中:1#配套综合楼712.32㎡;2#应急感染病房楼3944.00㎡),建成后新增床位219床;	1、1#配套综合楼主体结构及二次结构施工完成; 2、2#应急感染病房楼主体结构施工完,二次结构施工完成20%;	市重点
24	高平市第十中学校项目	高平市公共事业建设服务中心	新建	项目规划为12轨制寄宿制中学,招生规模1800人。主要建设内容为教学及教学辅助用房、行政用房、生活服务用房及地下车库,以及室外活动场地、道路硬化、绿化、室外管线等基础配套设施。	进行土方开挖。	市重点
25	高平市苏庄回迁楼建设项目(二期)	高平市河西镇人民政府	新建	本项目总用地面积19380.25平方米(29.07亩),规划总建筑面积52399.83平方米。主要建设住宅楼、社区服务用房及附属用房和地下停车库等,配套建设道路、绿化、铺装、给排水、供电、供暖、供气 and 通讯等附属工程。	一、已办手续 1、2023年5月取得行政审批局项目建议书批复; 2、2023年11月取得行政审批局可行性研究报告批复; 3、2023年10月办理完成项目用地预审与选址意见书; 4、项目地质勘察报告、土壤污染调查报告、地质灾害危险性评估报告、水土保持方案等编制完成。 二、正在办理的手续 1、供地资料正在对接审批局审核中; 2、初步设计方案已专家评审,修改完善后进行批复。 三、待办事项 1、EPC总承包、监理招标投标工作,计划完成时间6月底; 2、建设工程规划许可证办理,计划完成时间6月初; 3、建设用地规划许可证办理,计划完成时间6月初; 4、建设项目施工许可证办理完成,计划完成时间7月初。	市重点
26	高平市市级公益性公墓	高平市民政局	新建	项目总用地面积45300㎡(合68亩),建筑占地面积1200㎡,总建筑面积4320㎡,绿化面积22650㎡,道路及铺装面积21450㎡。主要建设内容包括业务管理用房、骨灰塔、生态节地葬、项目区道路及铺装、绿化、照明、管线等配套基础设施工程。	目前已完成了《高平市公益性公墓项目建议书》的编制和审批;完成了《高平市公益性公墓项目可行性研究报告》编制和审批;完成了《高平市公益性公墓项目水土保持方案报告书》的编制;完成了《高平市公益性公墓项目社会稳定风险分析报告》的编制和备案;完成了《高平市公益性公墓项目地质灾害评估报告》的编制和审批;签订了征地补偿协议。完成了地面附着物评估,签订了补偿协议;缴纳了失地农民社会保障预存款352.8563392万元;完成了考古文物勘探工作,完成了土地预审和选址意见书审批。正在进行文物发掘和迁坟工作。	市重点
27	高平市二广高速晋东南物流园建设项目(二期)	高平市国有资本投资运营集团有限公司	前期	主要建设农产品交易、集散、冷链、仓储、物流、农商孵化、电子商务、食品加工等功能的商业体。	正在与相关单位对二期做可行性报告调研等工作。	市重点前期