

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7 (208改线不含长治5亿)	25.18		

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
1	高平氢驰动力新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	年度计划投资：4亿元。 建设内容：占地100亩，建设面积36000平方米，新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设，一期4万台套，二期4万台套。	4	目前总装车间主体结构已封顶，外部消防管道施工，厂房内部机电安装施工做准备工作	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
2	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元。</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东风专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m²，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋</p>	0.1328	<p>1. 自然资源部已启用“三区三线”成果，根据省厅意见，可按照不占永久基本农田来申报项目，启动编制并完成了《占耕论证方案》，待省自然资源厅进行踏勘论证。</p> <p>2. 南阳、野川、东峰、前和四矿专用线配套储运系统可研方案已编制完成，因用地不符合国家建设用地标准，启动并编制完成了《节地评价报告》，由高平市自然资源局向省自然资源厅报送了“关于审查论证《山西省高平市西部专用铁路项目节地评价报告》的请示”。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
3	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	<p>年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。</p> <p>建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。</p>	4	11处控制性工程全面开工，完善项目手续办理，加快施工图设计进度	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成 (亿元)	目标任务进度	备注
4	高平市矿山绿色开采试验项目（充填开采）	新建	<p>年度计划投资：2亿元。</p> <p>建设内容：米山煤业绿色开采：地面充填系统建设，设备采购及安装，钻孔施工与安装，井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采：地面充填系统建设，钻孔施工与安装，井下首采工作面圈定，膏体充填工作面安装，充填管路安装等。</p>	2.01	<p>1. 米山煤业：截止10月底，总投资0.6861亿元；井巷工程：三采区运输巷总掘进进尺1130米，三采区回风巷1090米；地面充填泵站土建工程：土地手续经高平市自然资源局已勘测定界，文物局、林业局、水务局已对项目核查，并出具了意见；高平市人民政府已出具土地征收预公告，并到米山镇米东村进行张贴；晋城文物局、水务局和自然资源局出核查意见；市政府发布土地补偿公告。</p> <p>2. 唐安煤矿：井巷工程累计完成1616米；充填车间：学习室：内墙抹灰完成，门窗安装50%。充填站：南侧料仓制作安装。室外工程：化粪池完成，路面及排水沟完成10%，地坑固定筛制作完成15%，室外挡土墙完成，围墙完成45%。破碎车间：新建储矸棚：墙柱钢筋</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	<p>年度计划投资：0.4亿元。</p> <p>建设内容：建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心。</p>	0.7	正式投产	
6	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	<p>年度计划投资：3.6亿元。</p> <p>建设内容：占地面积322亩，建设11.7万m²标准化厂房，一栋0.49万m²办公/研发楼，六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。</p>	3.6	1#、3-5#厂房主体结构施工，2-3#厂房基础施工，1#、2#宿舍楼主体结构施工；4#宿舍楼基础施工；食堂、办公楼基础施工。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
7	高平市生物科技产业园	续建	年度计划投资：4.2亿元。 建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危化品库，以及商务展示区及配套附属设施。	4.8	目前累计完成整体工程量67%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
8	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车</p>	1.43	核心育种场项目保育育成舍主体工程完成67%；中加联合育种项目1200头育种场猪舍建筑工程全部完成，附属设施建设完成86%，养殖设备安装完成88%；生猪育种创新项目建安工程全部完成，正在协调引种事宜。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
9	高平市农商智慧城项目	续建	年度计划投资：0.6亿元。 建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。	0.8	1-9月份完成：一期1-4#楼完成主体、安装及装饰，进入收尾工作。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
10	高平数字政府建设项目	续建	年度计划投资：0.8亿元。 建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。	1.2	1-8月份完成： 项目基本完成。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
11	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	年度计划投资：1亿元。 建设内容：占地约120亩，一期工程建设1×150t/h+1×75t/h 和1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1×150t/h 和1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m ² 供热面积，并网发电约1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。	1.5	1-8月份完成：项目基本完成。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。	0.93	地下室负一层结构施工完	
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。			

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网(雨污分流)改造工程	前期	<p>建设内容：本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污水分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。</p>	0.0756	<p>1-10月份完成： 目前项目建议书已批复，可研报告已批复，一期工程初步设计已批复，图纸设计已完成，清单编制已完成，正在对接财评工作。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-10月预计投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
15	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。		1、已办理土地预审及规划选址意见书，正在办理征地手续；2、工可已经省发改委批复立项；3、初步设计已经省交通运输厅批复；4、完成EPC招标，开工建设。	
16	黄河流域丹河上游（高平市域）生态修复综合治理项目	前期	建设内容：1. 中水回用工程；2. 丹河源头生态修复治理工程；3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程（北王庄至张家坡段）；4. 许河生态治理工程；5. 大东仓河生态治理工程；6. 东大河生态治理工程；7. 高平市丹河两湿地改造工程；8. 小东仓河入市区口湿地工程；9. 高平市区雨污分流项目。		可研已批复，正在落实市政府有关承诺，向上级部门申请资金。	