

2023年省重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
	合计5项			13.00	7.45		
1	太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山精品康养片区项目	续建	围绕“一湖六村”（一湖指泫水湖，六村指釜山、贾村、高良、回沟、芦家峪、李家河），开展六村联动建设，打造九大功能区：泫水湖休闲娱乐区、釜山古村旧时光体验区、贾村高端民宿区、高良医药康养区、回沟滨水康养区、芦家峪隐逸康养区、李家河生态康养区、现代生态休闲农业区、丹朱岭工业旅游区。	3.00	1.50	1. 太行明月山庄提升改造工程已完成前期拆除任务； 2. 太行镜湖酒店完成145旧址拆迁，正在办理土地置换手续，现已完成项目备案，正在进行施工图纸设计工作； 3. 贾村二期项目，已经完成拆迁工作及场地平整，土地手续已报批，正在进行图纸设计； 4. 同时环湖清淤、浮桥及码头建设、环湖绿化提升也全部完成。	省重点
2	高平市众禾壹心商贸有限责任公司日产300万块冷冻甜品中央工厂	续建	生产车间，原料及冻品成品库，综合办公楼，宿舍及配套设施。建设马卡龙自动生产线3条，慕斯蛋糕生产线3条。一期项目占地面积93.26亩，建筑面积68841.28平方米。	2.00	2.80	设备进入试运行阶段，其他装修进入收尾工作。办公及宿舍楼进入精装确保8月份使用。	省重点
3	高平市西部专用铁路项目	新建	新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路、东峰专用铁路、沟底专用铁路；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。全线铺轨55.88公里，总占地面积2804.1亩	1.00	0.00	1. 取得山西省发展和改革委员会《关于高平市西部专用铁路项目核准的批复》。 2. 《环境影响评估报告》、《水土保持方案》、《土地复垦方案》、《使用林地审核同意书》、《洪水影响评价报告》、《地震安全性评估报告》、《压覆矿产资源评估报告》、《地灾评估报告》等报告正在编制。 3. 正在编制高平市西部专用铁路项目《初步设计（铁路部分）》，发布了高平市西部专用铁路项目《初步设计（煤炭储装运部分）》招标公告。	省重点

2023年省重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-7月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
4	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	续建	路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米，改性沥青路面。	5.00	1.53	1. 已完成拌合站、料仓、钢筋加工场、工地试验室及项目经理部驻地临时设施建设。 2. 已完成混凝土扶壁式挡土墙200米，1498m³。仰斜式路堤墙580.8m³。 3. 完成杨家庄大桥桩基础工程14根，跨长晋高速1#大桥9根，王家大桥23根 4. 开化寺隧道出口边仰坡开挖防护已完成，出口左右洞套拱及管棚支护全部完成。	省重点
5	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	新建	①主城区雨污分流改造工程：新建污水管渠长度约13.5 km；新建雨水管渠长度约20 km、道路破除及恢复约47.43万m²、配套交通工程恢复，以及现状检查井、雨水口的清淤等。 ②第三污水处理厂：新建污水处理厂1座，土建及预处理规模为9000m³/d，生化及污泥处理规模为近期3000m³/d（建设规模为近期3000m³/d，远期满足9000m³/d）。厂区远期总占地面积为8694m²，约13.0亩，吨水占地面积约为0.97m²。配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网约3.5 km。包括主城区雨污分流改造和第三污水处理厂工程2个大子项。其中：主城区雨污分流改造工程为新建雨水管道或污水管道、新建道路雨水口及连接管、配套道路破除恢复、现况管道的交叉处理和保留现况管道的清淤等工程。第三污水处理厂工程新建污水处理厂1座，同时配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网。其污水处理厂工程建设内容包括格栅调节池、污泥池、设备间、配电间及办公用房等附属设施工程。	2.00	1.62	府东路、张家坡支路、太华路、新建巷、铁东巷、郜家巷、育英街、东方红西侧路、建洛巷全部完工。排水和道路工程已全部完工。迎宾路、友谊街、泫氏街一阶段的道路工程，排水工程已全部完工。二阶段迎宾污水管线612米：沟槽开挖520米占比85% 管道安装520米 占比85%。二阶段友谊街排水工程：污水管线：共487米，已完成281米。占比58%。滨河路污水管线：共364.7米，已完成220.2米。占比60.4%。泫氏街雨水管线沟槽开槽污水管线沟槽回填，污水管线：全长：398.5米，已完成：366米，占比91%。东方红西侧路排水工程已完成。建设路污水管线：全长：571米，已完成：245米，占比：43%。泫氏街污水管线：全长：398.5米，已完成：366米，占比91%。	省重点