

2023年省重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-8月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计5项			13.00	10.91		
1	大行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山精品康养片区项目	续建	围绕“一湖六村”(一湖指汪水湖,六村指釜山、贾村、高良、回沟、芦家峪、李家河),开展六村联动建设,打造九大功能区:汪水湖休闲娱乐区、釜山古村旧时光体验馆、贾村高端民宿区、高良医药康养区、回沟滨水康养区、芦家峪隐逸康养区、李家河生态康养区、现代生态休闲农业区、丹朱岭工业旅游区。	3.00	1.60	1.已完成汪水湖环湖清淤、浮桥、码头、湖边景观提升及业态完善。贾村康养特色村一期工程已完工,二期工程完成东一层框架梁钢筋和南侧茶室现浇面钢筋绑扎,北侧主楼污水管安装、南楼框架梁混凝土浇筑,南北楼连接处立柱浇筑、北侧主楼现浇面平整全部完成;另外整村推进工作正在有序进行,完成部分立面改造和路面改造。 2.大行明月山庄正在准备施工前期的招标工作; 3.镜湖酒店正在准备设计招标的前期工作。	省重点
2	高平市众禾童心理商贸有限责任公司日产300万块冷冻甜品中央工厂	续建	生产车间,原料及冻品成品库,综合办公楼,宿舍及配套设施。建设马卡龙自动生产线3条,慕斯蛋糕生产线3条。一期项目占地面积93.26亩,建筑面积68841.28平方米。	2.00	2.80	设备产线进入收尾调试阶段,道路已完成,绿化完成60%,办公楼、宿舍楼、餐厅开始定制安装,门窗及墙地砖已完成,玻璃幕墙完成架构	省重点
3	高平市西部专用铁路项目	新建	新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座;新建南阳专用铁路、东峰专用铁路、沟底专用铁路;改造南陈铺站、石碛场信号系统;新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。全线铺轨55.88公里,总占地面积2804.1亩	1.00		1.取得山西省发展和改革委员会《关于高平市西部专用铁路项目核准的批复》。 2.《工程场地地震安全性评价》已编制完成,并将送审稿报送至山西省地震局审查,《防洪评价报告》已编制完成,并将送审稿报送至高平市人民政府审批服务管理局审查,《地质灾害评估报告》已完成编制,《环境影响评价报告》、《水土保持方案》、《土地复垦方案》、《使用林地审核同意书》、《压覆矿产资源评估报告》、《地灾评估报告》等报告正在编制。 3.项目初步设计(铁路部分)于8月10日完成了由中国铁路郑州局集团有限公司组织项目现场踏勘和初步设计会议审查工作,会议上原则通过了初步设计的审查;初步设计(煤炭储装运部分)正在编制。	省重点
4	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	续建	路线全长55.458公里,其中,长治境内21.263公里,高平境内34.195公里,路基宽度25.5米,改注沥青路面。	5.00	4.83	1.已完成拌合站、料仓、钢筋加工场、工地试验室及项目经理部驻地临时设施建设。 2.桩基工程完成117根 3.采空区钻孔25007米 4.涵洞工程完成108m	省重点
5	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	新建	①主城区雨污分流改造工程:新建污水管渠长度约13.5km;新建污水管渠长度约20km,道路破除及恢复约47.43万m ² ,配套交通工程恢复,以及现状检查井、雨水口的清淤等。 ②第三污水处理厂:新建污水处理厂1座,土建及预处理规模为9000m ³ /d,生化及污泥处理规模为近期3000m ³ /d(建设规模为远期3000m ³ /d,远期满足9000m ³ /d),厂区远期总占地面积为8894m ² ,约13.0亩,吨水占地面积约为0.97m ² 。配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网约3.5km。包括主城区雨污分流改造和第三污水处理厂工程2个大子项。其中:主城区雨污分流改造工程为新建雨水管道或污水管道、新建道路雨水口及接管管、配套道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等工程。第三污水处理厂工程新建污水处理厂1座,同时配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网。其污水处理厂工程建设内容包括格栅调节池、污泥池、设备间、配电间及公用房等附属设施工程。	2.00	1.68	已完工道路:府东路、太华路、东方红西侧支路、友谊一巷、新建巷、育美街、张家坡支路、医院巷、邵家巷、建洛巷。 友谊街:友谊街-神农路炎帝大道段已完工。友谊街-府东路段排水工程已完成;道路工程:水稳摊铺已完成。 滨河路:排水工程完成,道路工程完成。 迎宾路:友谊街-迎宾桥段已完成。迎宾桥北侧排水工程完成。 育红街:排水工程已完成。 大洛路:排水工程已完成;道路工程完成80%。 汤氏街:建设路-神农路段已完成。古城路-建设路、神农路-北大街段排水工程已完成。 建设路:康乐街-人民医院段已完成。 安平巷:排水工程已完成。 铁东巷:雨水边沟完成,道路沥青砼面层施工完成;	省重点