

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7 (208改线不含长治5亿)	21.55		

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
1	高平氢驰动力新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	年度计划投资：4亿元。 建设内容：占地100亩，建设面积36000平方米，新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设，一期4万台套，二期4万台套。	3.4	厂房主体结构已封顶，正在进行消防管道敷设及厂房内部施工等工作。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
2	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元。</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东风专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m²，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋</p>	0.1328	<p>目前主要开展土地预审及相关报告编制工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目用地勘界定界报告已完成； 2. “六部门核查”文件已通过晋城市规划和自然资源局、晋城市水务局、晋城市文物局等部门核查并出具了《关于高平市西部专用铁路建设项目用地报告地核意见》和《关于核查高平市西部专用铁路建设项目用地与保护区重叠情况的函》。 	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
3	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	<p>年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。</p> <p>建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。</p>	2.5	河西段下穿高铁桥涵工程主体基本完工，8月份EPC招标结束，建设主体变更为城交市政建设有限公司	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
4	高平市矿山绿色开采试验项目(充填开采)	新建	<p>年度计划投资：2亿元。</p> <p>建设内容：米山煤业绿色开采：地面充填系统建设，设备采购及安装，钻孔施工与安装，井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采：地面充填系统建设，钻孔施工与安装，井下首采工作面圈定，膏体充填工作面安装，充填管路安装等。</p>	2.01	<p>唐安煤矿：1. 设备招标：“矿用电缆及光缆”、“矿用液压移动列车等设备”，招标按公司安排推进。</p> <p>2. 破碎车间、充填车间工程： (1) 破碎车间：施工图会审，开工准备。(2) 充填车间：学习室墙砌筑完成，水暖电管铺设完成。地坑料斗制作安装完成。</p> <p>米山煤业：三采区回风巷现已掘进985米；三采区运输巷现已掘进1062米。土地手续经高平市自然资源局已勘测定界，同步开展土地手续资料预审和发公告阶段。</p>	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	年度计划投资：0.4亿元。 建设内容：建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心。	0.7	正在进行试生产	
6	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	年度计划投资：3.6亿元。 建设内容：占地面积322亩，建设11.7万m ² 标准化厂房，一栋0.49万m ² 办公/研发楼，六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。	2.53	1#-5#厂房地基与基础施工	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
7	高平市生物科技产业园	续建	年度计划投资：4.2亿元。 建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危化品库，以及商务展示区及配套附属设施。	4.47	5-8#厂房主体建成，正在进行内部装修及外部装饰工程；1#、2#办公楼主体结构完成，正在进行二次结构施工；1-3#医疗器械车间主体结构建设完成，二次结构施工，4#医疗车间安装工程施工；6#医疗车间、3#酒店、1#制剂车间、2#制剂车间基础施工；	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
8	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车</p>	1.38	核心育种场项目保育育成舍主体工程完成67%；中加联合育种项目1200头育种场附属设施建设完成50%，养殖设备安装完成60%；生猪育种创新项目建设工程完成，正在协调引种事宜。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
9	高平市农商智慧城项目	续建	<p>年度计划投资：0.6亿元。</p> <p>建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。</p>	0.8	1-4#楼的主体建设完成，安装及装饰完成约95%。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
10	高平数字政府建设项目	续建	年度计划投资：0.8亿元。 建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。	1.2	一期项目建设完成，准备对一期项目验收。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
11	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：占地约120亩，一期工程建设1×150t/h+1×75t/h 和1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1×150t/h 和1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m² 供热面积，并网发电约1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。</p>	1.5	项目二期主体建设工程完成，正在相关配套设备安装。	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
12	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。	0.93	地下室负一层结构施工完50%	
13	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。		该项目资源价款2.8亿元全部缴纳，核准手续16项完成11项（未办的5项手续为用地预审与项目规划选址、安全预评价报告、取水许可、划定矿区范围、项目申请报告）	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网(雨污分流)改造工程	前期	建设内容: 本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状, 逐步实现城市雨污水分流制的排水系统; 建设范围西起太焦铁路, 东至炎帝大道, 北起北环以南, 南至锦华街, 涉及主城区约17.873平方公里的范围; 主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。		目前初设已批复, 10月份开工建设	

2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-9月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
15	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。		已完成可研、初设批复，8月31日工程开标；土地手续已上报省自然资源厅，现正在根据省厅意见补充林地说明等相关资料，并同步启动了供地准备工作	
16	黄河流域丹河上游（高平市区）生态修复综合治理项目	前期	建设内容：1. 中水回用工程；2. 丹河源头生态修复治理工程；3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程（北王庄至张家坡段）；4. 许河生态治理工程；5. 大东仓河生态治理工程；6. 东大河生态治理工程；7. 高平市丹河两湿地改造工程；8. 小东仓河入市区口湿地工程；9. 高平市区雨污分流项目。		目前可研编制完成，预计10月中旬批复	