

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
	合计 16项		25.7 (208改线不含长治5亿)	9.03		
1	高平氢驰动力新能源甲醇重整制氢燃料电池项目	续建	年度计划投资: 4亿元 建设内容: 占地100亩, 建设面积36000平方米, 新上产线及配套设备共计82台套。项目分两期建设, 一期4万台套, 二期4万台套。	2	目前总装车间主体结构已封顶, 厂房二灰土养生摊铺、钢筋网片编制完成, 正在进行组装线区域钢筋混凝土浇筑; 空压机采购及安装; 厂区围墙、挡土墙工程完成; 厂区西北侧道路施工中。	
2	高平市康硕(山西)轻合金快速成型中心项目	续建	年度计划投资: 0.4亿元。 建设内容: 建设工艺设计研究中心、高精度模具生产线、智能化快速成型生产线、产品检验检测中心、高效率物流中心	0.4	正在进行试生产	
3	高平市不锈钢产业园(包含标准厂房)	续建	年度计划投资: 3.6亿元。 建设内容: 占地面积322亩, 建设11.7万m <sup>2</sup> 标准化厂房, 一栋0.49万m <sup>2</sup> 办公/研发楼, 六栋宿舍楼及其它附属配套设施。年加工30万吨冷轧不锈钢、10万吨不锈钢型材。	0.3687	购置设备。	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
4	高平市生物科技产业园	续建	年度计划投资：4.2亿元。 建设内容：4栋标准化厂房，4栋医疗器械车间，4栋制剂车间，1栋提取车间，1栋综合制剂车间，1栋灭菌车间，1栋检测辐照中心，2栋库房，1栋危品库，以及商务展示区及配套附属设施。	1.8	1、标准厂房5具备交付条件； 2、1#、2#医疗器械车间主体完成； 3、商务展示区2栋写字楼主体完成90%。	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
5	山西高平源野煤业有限公司沟底矿井及选煤厂项目	前期	建设内容：矿井建设规模年产500万吨，配套建设同等规模选煤厂及铁路专用线。开展前期工作。		<p>2022年1月17日，省能源局以晋能源字〔2022〕14号文件向晋能控股集团有限公司和晋城市政府提出5项意见，要求完成后再行上报。</p> <p>针对5项意见，我市迅速行动、积极对接，与晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部多次沟通协调，全力推进项目建设相关事宜。2022年4月6日，在晋能控股煤业集团有限公司和我市市委市政府的共同推动下，“山西高平源野煤业有限公司2022年第一次临时股东会”召开，经股东各方充分讨论，最终达成一致意见，确定源野公司为沟底煤矿项目开发建设主体，委托晋能控股煤业集团有限公司为沟底煤矿项目开发建设主体管理单位。4月7日，晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部总经理和我市市委书记进行会谈，就沟底煤矿项目建设开发事宜达成共识，一致同意加快推进项目建设。</p> <p>5月25日上午，晋城市王震书记召集晋城市能源局、高平市政府、晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部研究沟底煤矿项目工作，责成晋城煤炭事业部加快项目建设进度，尽快落实产能置换指标、制定产能置换工作方案，完善相关前期手续，及早开工建设。目前，晋城煤炭事业部已初步落实产能置换指标，并上报至晋能控股煤业集团，待批复。</p>	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
6	高平市矿山绿色开采试验项目(充填开采)	新建	<p>年度计划投资: 2亿元。</p> <p>建设内容: 米山煤业绿色开采: 地面充填系统建设, 设备采购及安装, 钻孔施工与安装, 井下充填开采巷道布置等。</p> <p>唐安煤矿绿色开采: 地面充填系统建设, 钻孔施工与安装, 井下首采工作面圈定, 膏体充填工作面安装, 充填管路安装等。</p>	1.06	<p>唐安煤矿绿色开采试验研究(充填开采):</p> <p>1、井巷工程: 完成进尺1502m。</p> <p>2、设备招标: 完成膏体充填液压支架, 刮板机、转载机、皮带机、破碎机等采购招标。</p> <p>3、土建工程: 充填站及学习室回填土完成, 地坑混凝土墙浇筑完成, 蓄水池墙浇筑完成。南侧挡土墙未砌筑累计完成80%。北侧挡土墙砌筑40%累计完成80%。东侧挡土墙砌筑90%累计完成100%结束。</p> <p>米山煤业: 目前井巷工程(一期)已掘进990米完成井巷工程(一期)的36%; 土建工程已完成泵站桩基建设</p>	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
7	高平市现代农业产业融合发展示范园	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：核心育种场项目：建成1200头核心育种场，建设公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备。</p> <p>中加联合育种项目：建成3600头核心育种场，建设公猪舍、后备舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、育成舍，配套附属建筑，道路硬化、办公用房等辅助设施，购置成套养殖设备</p> <p>生猪育种创新项目：建成猪舍6840平方米，隔离舍、门卫、洗车间及车库、宿舍办公楼、实验室等辅助用房1600平方米</p>	0.7372	<p>核心育种场项目保育育成舍主体工程完成67%；</p> <p>中加联合育种项目一期工程12000余平方米猪舍主体工程完工，附属设施建设完成32%，养殖设备正在进行安装。</p> <p>生猪育种创新项目主体基本完工，养殖设备正在进行安装。</p>	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
8	高平市农商智慧城项目	续建	<p>年度计划投资：0.6亿元</p> <p>建设内容：农商智慧城由高平市原产地农产品全国集散中心、农副产品交易区、富硒农产品展销区、农旅特色商品展销区（高平黄梨、甘薯产品、中药材、高平小米、高平红豆等）、游客集散区、农产品电商产业园区、冷链物流区、乡村振兴综合服务中心、农商孵化产业园、检验检疫中心、金融结算服务中心等十一大功能区组成。</p>	0.402	<p>一期楼体的主体建设；</p> <p>开始1-4#楼的安装及装饰，完成约80%。</p>	
9	高平数字政府建设项目	续建	<p>年度计划投资：0.8亿元</p> <p>建设内容：对政务流程、组织架构、功能模块进行数字化重塑，对数字化转型的基础建设实施升级，按照“1+5+N”的思路，围绕政务服务、基层治理、转型发展、民生服务、公共安全等五个领域数字化应用开发，构建“高平大脑”大数据中心。</p>	0.8	<p>一枚印章管审批，一个终端管服务及一个网格管治理系统开发</p> <p>增加城市三维建模及大数据交换中心建设；增加无证明城市系统、远程勘探系统、审管联动、跨省通办、自助服务系统等建设；完成智慧停车场建设。</p>	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
10	高平市西部铁路专用线项目	新建	<p>年度计划投资：2.2亿元</p> <p>建设内容：新建交接站及南陈铺之间的疏解线、南阳专用线区间线路及南阳野川装车站、东峰专用线区间线路及东峰前和装车站、沟底专用线区间线路及沟底装车站四部分。</p> <p>全线铺轨39.835Km，铺渣75844m<sup>2</sup>，铺单开道岔26组；铺交叉渡线5组；新建改建特大桥2座：3310延长米，大桥2座：226.2延长米，公路桥6座：3234顶平米，框架桥14座：549延长米，涵洞40座：1271.9横延米；新建隧道1条，1315延长米；新建房屋13060m<sup>2</sup>。</p>	0.03	已取得郑州局集团公司关于山西省高平市西部专用铁路在太焦线南陈铺站接轨同意意见。	
11	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	新建	<p>年度计划投资：10亿元（晋城5亿元、长治5亿元）。</p> <p>建设内容：路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米。</p>	0.3	1、已办理土地预审及规划选址意见书，由于初设方案调整，现正在补充修改土地预审方案，办理征地手续；2、工可已经省发改委批复立项；3、初步设计已经省交通运输厅批复；4、正在办理征地手续；5、正在EPC招标。	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
12	长晋高速路神农互通工程	前期	建设内容：主线长0.92公里，匝道长3.299公里，匝道收费站1处，超限检测站1处。开展前期工作。		1、山西省自然资源厅出具了建设项目用地预审与选址意见书；2、山西省发改委对可研进行了批复；3、山西省交通运输厅对初设进行了批复；4、正在办理征地手续；5、正在EPC招标。	
13	高平市人民医院门诊楼、体检与康复中心及配套工程	续建	年度计划投资：0.9亿元。 建设内容：建筑面积35000平米，门诊楼、体检与康复中心及配套工程。	0.1	基础垫层、地下室底板防水施工完成70%	



## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
14	高平市主城区排水管网(雨污分流)改造工程	前期	<p>建设内容：本次改造主要是改变高平市主城区排水管网雨污合流的现状，逐步实现城市雨污分流制的排水系统；建设范围西起太焦铁路，东至炎帝大道，北起北环以南，南至锦华街，涉及主城区约17.873平方公里的范围；主要建设内容包括新建雨水管道或污水管道、道路雨水口链接管、道路破除恢复、现状管道的交叉处理和保留现状管道的清淤等。</p>	0.03	已完成可行性研究报告的批复，初步设计已完成，正在进行施工图设计。	
15	黄河流域丹河上游(高平市区)生态修复综合治理项目	前期	<p>建设内容：1. 中水回用工程；2. 丹河源头生态修复治理工程；3. 丹河生态长廊建设高平市区北段治理工程(北王庄至张家坡段)；4. 许河生态治理工程；5. 大东仓河生态治理工程；6. 东大河生态治理工程；7. 高平市丹河两湿地改造工程；8. 小东仓河入市区口湿地工程；9. 高平市区雨污分流项目。</p>		正在完善可研。	

## 2022年省市重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	1-6月投资完成(亿元)	目标任务进度	备注
16	高平市第三热源厂热电联产项目	续建	<p>年度计划投资：1亿元。</p> <p>建设内容：占地约120亩，一期工程建1×150t/h+1×75t/h 和 1×25MW 背压机组，总投资5.7亿元，采用EPC总承包模式。二期工程建设1 × 150t/h 和 1×25MW+1×7.5MW 背压机组，总投资2.4亿元，计划于2022年11月投产供热，建成后满足 400 万m<sup>2</sup> 供热面积，并网发电约 1.63亿度/年，生产工业用气45万吨/年。</p>	1	<p>锅炉本体安装完成90%，建筑附属工程完成40%，设备购置完成60%。</p>	