

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 12项					
1	众禾壹心甜品专业镇	山西众禾焙链科技有限公司	新建	项目总占地240.26亩,总建筑面积达25.9万平方米,分五期建设。计划引进57条国外先进生产线,配套万级及十万级净化车间,涵盖“冻转鲜”甜品、蛋糕、冷冻面团、面包、饼干、预拌粉加工、淡奶油加工、果馅、冷冻果泥等食品加工项目。	土地勘测已完成,正在土地平整中。	
2	炎谷丰现代农业一体化中心项目	山西炎谷丰供销联合发展有限公司	续建	总用地面积 22437.45 m ² , 总建筑面积 14499.6m ² , 主要建设有2.1万吨粮食仓储和日烘干500吨低温干燥设施,大型农产品深加工流水线,集研发、管理、培训、指挥、展示、电商等于一体的多功能中心、晾晒场及综合存放区等。	综合楼目前已完成基坑探孔、基坑清底、砌砖胎模工作,具备打垫层条件,塔吊已建好。厂区电力专用线路已完成铺设,正在安装箱变。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
3	山西晋丰造气节能环保提升及改造项目	山西晋丰煤化工有限责任公司	续建	在现有厂区内新建12台直径3600mm纯氧气化炉装置、1套30000Nm³/h空分装置、2台90t/h锅炉配套掺烧合成弛放气、1套110m³/h零排装置了，并对公用工程及其他工段进行适应性改造。	1、完成空分装置EPC总承包项目招标工作； 2、气化、锅炉土建图纸完成设计； 3、原气化装置、渣棚框架结构厂房已完成拆除；锅炉装置正在拆除。	
4	天源公司造气节能环保提升及配套改造项目	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	续建	在现厂区内新建12台直径3600微加压纯氧连续气化炉，配套新建一套空分装置、一套废水零排放装置，对三废炉、电除尘、变换、脱硫、脱碳及公用辅助工程等进行适应性改造。	1.气化桩基施工； 2.空分冷箱基础开挖。	
5	兹氏Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心及冶铸一体化项目	山西兹氏实业集团有限公司	新建	项目占地907亩。建设年产58万吨Hismelt熔融还原铁厂一座，20万吨中小口径（DN80～1200）球墨供水管厂一个，5万吨大口径（DN1300～2600）热模法管厂，2万吨管件厂，世界第一建筑排水实验塔一座，10万吨建筑排水管厂一个，5万吨排水管件厂一个。	目前正在建设项目指挥部办公楼，基坑开挖、基础垫层及钢筋绑扎、基础混凝土浇筑已完成，目前已拆模板，正在回填。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
6	高平市西部专用铁路项目	高平市地方铁路建设运营有限公司	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。	已完成项目 EPC总承包招标工作。	
7	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	高平市城交市政建设有限公司	续建	路线全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。公路等级一级，设计速度80公里/小时，投资38.53亿元（长治4.13亿元，晋城24.4亿元）包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	桥梁桩基共完成510根约61%，路基工程挖方完成122万m³约30%，填方完成77万m³约22%，防护支挡排水工程完成3万m³；涵洞工程完成800米/20道约25%；开化寺隧道工程出口完成开挖土石方2万m³，掘进约60米；完成采空区治理90%，完成全线路基清表。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目	高平市住建局	续建	一期建设范围包括河西镇2个行政村（河西村、苏庄村）、三甲镇1个行政村（姬家村）、北城办1个行政村（底东山）、寺庄镇3个行政村（自然村）、1处公共建筑（众合壹心）、4个机关单位（二号消防站、人民医院心血管病专科神农院区、医疗集团应急传染院区、人民医院门诊楼）供热一次管网、除众禾壹心热力站外其他热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。二期建设范围包括寺庄镇9个行政村（自然村）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。三期建设范围包括神农镇1个行政村（中庙村）、北城办4个行政村、寺庄镇10个行政村（自然村）、3处大型厂矿（百盛煤矿、长平煤业、伯方煤矿）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。	已完成北城办底东山村、众禾壹心、2号消防站、医疗集团传染病院区一次管网敷设及换热站设备安装，姬家村及苏庄北一次管网正在开挖。	
9	高平市停车场及便民服务市场项目	高平市城建投资集团有限公司	续建	建设太华路停车楼、长平商场停车楼、长平广场停车楼、教育局停车楼、泫东市场停车楼五个停车楼及配套商业服务设施等。	完成施工围挡、临建、水通等工作，临电正在抓紧施工中。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
10	高平市城乡一体化供水工程	高平市水务局	新建	新建净水厂4座、输水管线、配水管线、村内给水管、村内排水管、水源井联络管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。	拟合并为高平市城乡供排污一体化西北部乡镇项目，目前正在编制可研报告。	
11	高平市农村排水及污水治理工程		新建			
12	省道366高平市过境段公路改线工程	山西省公路局晋城分局	前期	路线全长29.592公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度20米。汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准。	目前工可路线已上报省交通厅，正准备评审。	