

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 12项					
1	众禾壹心甜品专业镇	山西众禾焙链科技有限公司	新建	项目总占地240.26亩,总建筑面积达25.9万平方米,分五期建设。计划引进57条国外先进生产线,配套万级及十万级净化车间,涵盖“冻转鲜”甜品、蛋糕、冷冻面团、面包、饼干、预拌粉加工、淡奶油加工、果馅、冷冻果泥等食品加工项目。	1号地块正在进行试验桩施工;地块二63.75亩已发布征地预告;地块三约120亩位于城乡开发边界外,目前城镇开发边界调整方案晋城市规划和自然资源局已完成审查上报晋城市政府待批复。	
2	炎谷丰现代农业一体化中心项目	山西炎谷丰供销联合发展有限公司	续建	总用地面积 22437.45 m ² , 总建筑面积 14499.6 m ² , 主要建设有2.1万吨粮食仓储和日烘干500吨低温干燥设施,大型农产品深加工流水线,集研发、管理、培训、指挥、展示、电商等于一体的多功能中心、晾晒场及综合存放区等。	一期20栋日光温室大棚已完工,综合楼正在进行第三层顶板模板支护,完成主体结构;二期厂房、仓库、筒仓基础已完工。	

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
3	山西晋丰造气节能环保提升及改造项目	山西晋丰煤化工有限责任公司	续建	在现有厂区内新建12台直径3600mm纯氧气化炉装置、1套30000Nm³/h空分装置、2台90t/h锅炉配套掺烧合成弛放气、1套110m³/h零排装置，并对公用工程及其他工段进行适应性改造。	气化：新建气化主框架装置区拆除已完成，气化装置设备基础完工；气化框架承台全部浇筑完成；土方回填完成，正在搭建首层支撑脚手架，首层柱子绑扎钢筋。锅炉：锅炉总体拆除完成，锅炉主体基础完工；1#锅炉钢结构全部入场。空分：空分承包方合同签订完成，三通一平和部分围挡完成；目前正在设计。	
4	天源公司造气节能环保提升及配套改造项目	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	续建	在现厂区内新建12台直径3600微加压纯氧连续气化炉，配套新建一套空分装置、一套废水零排放装置，对三废炉、电除尘、变换、脱硫、脱碳及公用辅助工程等进行适应性改造。	1.气化一层框架浇筑完成；气化二层框架正在绑钢筋、支模月底完成浇筑。 2.空分分馏塔、空压机、配电室等厂房施工已完成70%。	

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
5	兹氏Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心及冶铸一体化项目	山西兹氏实业集团有限公司	新建	项目占地907亩。建设年产58万吨Hismelt熔融还原铁厂一座，20万吨中小口径（DN80～1200）球墨供水管厂一个，5万吨大口径（DN1300～2600）热模法管厂，2万吨管件厂，世界第一建筑排水实验塔一座，10万吨建筑排水管厂一个，5万吨排水管件厂一个。	项目指挥部办公楼幕墙龙骨安装、隔断施工、电缆穿线。	
6	高平市西部专用铁路项目	高平市地方铁路建设运营有限公司	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等	目前，施工单位已进场，正在开展修筑施工便道、拌合站。已取得晋城市行政审批服务管理局《关于高平市西部专用铁路项目环境影响报告书的批复》；临时用地资料已完成组卷上报，待晋城市规划和自然资源局审批；项目全线用地范围内的土地现状调查已基本完成，社保入户调查资料签字工作完成30%，社会稳定风险评估调查工作完成80%。	

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
7	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	高平市城交市政建设有限公司	续建	路线全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。公路等级一级，设计速度80公里/小时，投资38.53亿元（长治14.13亿元，晋城24.4亿元）包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	路基土石方工程挖方完成39.1%，填方完成39.5%；桥梁工程桩基完成70.58%，墩柱完成40%；隧道完成20%；涵洞工程完成33%。	

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目	高平市住建局	续建	一期建设范围包括河西镇2个行政村（河西村、苏庄村）、三甲镇1个行政村（姬家村）、北城办1个行政村（底东山）、寺庄镇3个行政村（自然村）、1处公共建筑（众禾壹心）、4个机关单位（二号消防站、人民医院心血管病专科神农院区、医疗集团应急传染院区、人民医院门诊楼）供热一次管网、除众禾壹心热力站外其他热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。二期建设范围包括寺庄镇9个行政村（自然村）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。三期建设范围包括神农镇1个行政村（中庙村）、北城办4个行政村、寺庄镇10个行政村（自然村）、3处大型厂矿（百盛煤矿、长平煤业、伯方煤矿）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。	底东山村、姬家村、二号消防站、众禾壹心、高平市医疗集团应急传染病院区一次管网施工完成，苏庄北一次管网施工完成85%；河西村一次管网施工完成15%。	
9	高平市停车场及便民服务市场项目	高平市城建投资集团有限公司	续建	建设太华路停车楼、长平商场停车楼、长平广场停车楼、教育局停车楼、泫东市场停车楼五个停车楼及配套商业服务设施等。	长平广场基础开挖完成，地基处理工程完成一半，基坑支护施工完成，同时完成垫层和防水层。旧教育局基坑开挖完成整体工程的90%。	

2025年5月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
10	高平市城乡一体化供水工程	高平市水务局	新建	新建净水厂4座、输水管线、配水管线、村内给水管、村内排水管、水源井联络管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。	取得项目建议书、用地预审、可研报告批复。	
11	高平市农村排水及污水治理工程		新建			
12	省道366高平市过境段公路改线工程	山西省公路局晋城分局	前期	路线全长29.592公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度20米。汽车荷载等级采用公路- I 级标准。	节约集约用地论证分析专章通过省自然资源厅评审；工程初步设计地质勘察专项验收通过专家评审。	